

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	วงเงินในสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เงินเหลือจ่าย	หมายเหตุ
	รวม		243,444,100.00	243,444,100.00	28,320,618.30	3,997,297.70	239,446,802.30	650,210.00	
	ผลผลิต : โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านสังคม		206,725,500.00	206,725,500.00	4,044,828.30	517,297.70	206,208,202.30	150,000.00	
	ประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ สู่เมืองแห่งความสุข		197,725,500.00	197,725,500.00	3,780,000.00	-	197,725,500.00	150,000.00	
1	โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตสู่เมืองดำรงชีวิต อัจฉริยะ		49,800,000.00	49,800,000.00	-	-	49,800,000.00	-	
	กิจกรรมหลักเสริมสร้างความมั่นคงและปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน		49,800,000.00	49,800,000.00	-	-	49,800,000.00	-	
1.1	กิจกรรมย่อยก่อสร้างเขื่อนป้องกัน ตลิ่งริมแม่น้ำป่าสัก บริเวณหมู่ที่ 4 ตำบลวังแดง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ความ ยาว 70.00 เมตร	สำนักงานโยธาธิ การและผังเมือง จังหวัด พระนครศรีอยุธยา	8,400,000.00	8,400,000.00			8,400,000.00		อยู่ระหว่างกำหนดราคา กลาง
1.2	กิจกรรมย่อยก่อสร้างเขื่อนป้องกัน ตลิ่งริมคลองบางบาล บริเวณหมู่ที่ 7 ตำบลบ้านคั่ง อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ความ ยาว 130.00 เมตร	สำนักงานโยธาธิ การและผังเมือง จังหวัด พระนครศรีอยุธยา	15,600,000.00	15,600,000.00			15,600,000.00		อยู่ระหว่างกำหนดราคา กลาง
1.3	กิจกรรมย่อยก่อสร้างเขื่อนป้องกัน ตลิ่งริมแม่น้ำป่าสัก บริเวณหมู่ที่ 1 ตำบลสามไถ อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ความ ยาว 60.00 เมตร	สำนักงานโยธาธิ การและผังเมือง จังหวัด พระนครศรีอยุธยา	7,200,000.00	7,200,000.00			7,200,000.00		อยู่ระหว่างกำหนดราคา กลาง
1.4	กิจกรรมย่อยก่อสร้างเขื่อนป้องกัน ตลิ่งริมแม่น้ำน้อย บริเวณหมู่ที่ 3 ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ความ ยาว 25.00 เมตร	สำนักงานโยธาธิ การและผังเมือง จังหวัด พระนครศรีอยุธยา	3,000,000.00	3,000,000.00			3,000,000.00		อยู่ระหว่างกำหนดราคา กลาง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	วงเงินในสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เงินเหลือจ่าย	หมายเหตุ
1.5	กิจกรรมย่อยก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน้อย บริเวณวัดบางยี่โท หมู่ที่ 1 ตำบลบางยี่โท อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ความยาว 100.00 เมตร	สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	12,000,000.00	12,000,000.00			12,000,000.00		อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง
1.6	กิจกรรมย่อยก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำป่าสัก บริเวณหมู่ที่ 3 ตำบลวังแดง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ความยาว 30.00 เมตร	สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	3,600,000.00	3,600,000.00			3,600,000.00		อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง
2	โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน		19,000,000.00	19,000,000.00	-	-	19,000,000.00	-	
	กิจกรรมหลักส่งเสริมการจัดการพื้นที่สาธารณะ การจัดการขยะ และพื้นที่สีเขียว		19,000,000.00	19,000,000.00	-	-	19,000,000.00	-	
2.1	กิจกรรมย่อยปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณคลองมหาไชย ตำบลหัวรอ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ระยะที่ 1)	สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	19,000,000.00	19,000,000.00			19,000,000.00		อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง
3	โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงภูมิภาค		58,000,000.00	58,000,000.00	-	-	58,000,000.00	-	
	กิจกรรมหลักพัฒนาโลจิสติกส์เชื่อมโยงทั้งทางบกทางราง ทางน้ำ		58,000,000.00	58,000,000.00	-	-	58,000,000.00	-	
3.1	กิจกรรมย่อยบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3263 ตอน บางบาล - ไฟกอดดิน ระหว่าง กม.7+900 - กม.9+800 (เป็นช่วง ๆ) ตำบลพระขาว อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระยะทาง 1.090 กิโลเมตร	แขวงทางหลวง อยุธยา	20,000,000.00	20,000,000.00			20,000,000.00		ร่าง 2 - 4 ธ.ค. 67 เชิญชวน 9 - 26 ธ.ค. 67 เสนอราคา 27 ธ.ค. 67

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	วงเงินในสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เงินเหลือจ่าย	หมายเหตุ
3.2	กิจกรรมย่อยบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3567 ตอน ทางเข้านครหลวง ตำบลปากจั่น ตำบลนครหลวง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระยะทาง 2.121 กิโลเมตร	แขวงทางหลวงอยุธยา	20,000,000.00	20,000,000.00			20,000,000.00		ร่าง 4 - 9 ธ.ค. 67 เชิญชวน 12 ธ.ค. 67 - 2 ม.ค. 68 เสนอราคา 3 ม.ค. 68
3.3	กิจกรรมปรับปรุงถนน สายบ้านสวนพริก - บ้านโพธิ์สามต้น (ตอนที่ 3) ตำบลสวนพริก อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระยะทาง 0.730 กิโลเมตร	แขวงทางหลวงชนบทพระนครศรีอยุธยา	18,000,000.00	18,000,000.00			18,000,000.00		อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง
4	โครงการแก้ไขปัญหา และสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา		70,925,500.00	70,925,500.00	3,780,000.00	-	70,925,500.00	150,000.00	
	กิจกรรมหลักแก้ไขปัญหา และสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา		70,925,500.00	70,925,500.00	3,780,000.00	-	70,925,500.00	150,000.00	
4.1	กิจกรรมย่อยยกรนน้อย 2460 อาร์ต แอนด์คัลเจอร์	อำเภอท่าเรือ	2,000,000.00	2,000,000.00			2,000,000.00		อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง/TOR กำหนดจัดงาน ก.พ. 68
4.2	กิจกรรมย่อยมาเที่ยวเหนือสุด "มณฑลอยุธยา"	อำเภอบ้านแพรก	3,800,000.00	3,800,000.00	3,780,000.00		3,800,000.00	20,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
4.3	กิจกรรมย่อยปรับปรุงถนน (ซอยเทศบาลเมืองบ้านกรด 20) หมู่ที่ 9 กว้าง 6.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,118 ตารางเมตร ตำบลบ้านกรด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระยะทาง 0.853 กิโลเมตร	เทศบาลเมืองบ้านกรด	11,217,000.00	11,217,000.00			11,217,000.00		อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	วงเงินในสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เงินเหลือจ่าย	หมายเหตุ
4.4	กิจกรรมย่อยปรับปรุงท่อเมนระบบประปา ตำบลบ้านแพรง และตำบลสำพะเนียง อำเภอบ้านแพรง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	เทศบาลตำบลบ้านแพรง	7,000,000.00	7,000,000.00			7,000,000.00		อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง
4.5	กิจกรรมย่อยปรับปรุงระบบน้ำบาดาล ตำบลบ้านแพรง และตำบลสำพะเนียง อำเภอบ้านแพรง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	เทศบาลตำบลบ้านแพรง	2,000,000.00	2,000,000.00			2,000,000.00	110,000.00	ร่าง 29 พ.ย. - 4 ธ.ค. 67 เชิญชวน 6 - 16 ธ.ค. 67 ยื่นราคา 17 ธ.ค. 67 (1,890,000)
4.6	กิจกรรมย่อยขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมถังประปาและเดินท่อเมนประปา หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านแพรง อำเภอบ้านแพรง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	องค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียง	1,380,500.00	1,380,500.00			1,380,500.00		ร่าง 20 - 23 ธ.ค. 67 เชิญชวน 2 - 9 ม.ค. 68 ยื่นราคา 10 ม.ค. 68
4.7	กิจกรรมย่อยขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมถังประปาและเดินท่อเมนประปา หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบ้านแพรง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	องค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียง	1,380,500.00	1,380,500.00			1,380,500.00		ร่าง 20 - 23 ธ.ค. 67 เชิญชวน 2 - 9 ม.ค. 68 ยื่นราคา 10 ม.ค. 68
4.8	กิจกรรมย่อยก่อสร้างหอถังสูงระบบประปาหมู่บ้านทรงแชมเปญ หมู่ที่ 5 บ้านสองห้อง ตำบลสองห้อง อำเภอบ้านแพรง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย	620,000.00	620,000.00			620,000.00		อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	วงเงินในสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เงินเหลือจ่าย	หมายเหตุ
4.9	กิจกรรมย่อยปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 ต.วจราจรกว้าง 6.00 เมตร พุตบาทกว้าง 1.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,400 ตารางเมตร ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระยะทาง 0.900 กิโลเมตร	เทศบาลตำบลบางปะอิน	4,500,000.00	4,500,000.00			4,500,000.00		อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง
4.10	กิจกรรมย่อยปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายอย.ถ.9-0003 บ้านตลาดเกรียบใต้-บ้านตลาดเกรียบเหนือ) ช่วงหมู่ที่ 5 - หมู่ที่ 6 ตำบลตลาดเกรียบ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ช่วงที่ 1 กว้าง 7.50 - 11.00 เมตร ยาว 162.00 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,326.75 ตารางเมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 3.50 - 4.00 เมตร ยาว 382.00 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,599.00 ตารางเมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร	เทศบาลตำบลตลาดเกรียบ	2,427,500.00	2,427,500.00			2,427,500.00		เชิญชวน 27 ธ.ค. 67 - 13 ม.ค. 68 ยื่นราคา 14 ม.ค. 68

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	วงเงินในสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เงินเหลือจ่าย	หมายเหตุ
4.11	กิจกรรมย่อยปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อย.ถ 54 - 011 สายเลียบบคลองใหม่ ฝั่งเหนือ หมู่ที่ 6 ผิวจราชกรว้าง 3.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,800 ตารางเมตร ตำบลคลองพระยาบันลือ อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระยะทาง 3.600 กิโลเมตร	องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระยาบันลือ	23,419,000.00	23,419,000.00			23,419,000.00	20,000.00	ร่าง 11 - 14 พ.ย. 67 เชิญชวน 15 พ.ย. - 3 ธ.ค. 67 ยื่นราคา 4 ธ.ค. 67 ผู้ชนะ 16 - 24 ธ.ค. 67 (23,399,000)
4.12	กิจกรรมย่อยปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ผิวจราชกรว้าง 5.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,250 ตารางเมตร ตำบลดอนลาน อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระยะทาง 1.450 กิโลเมตร	องค์การบริหารส่วนตำบลดอนลาน	11,181,000.00	11,181,000.00			11,181,000.00		ราคากลาง 19 ธ.ค. 67 เชิญชวน 25 ธ.ค. 67 15 ม.ค. 68 ยื่นราคา 16 ม.ค. 68 ยกเลิกประกาศ 26 ธ.ค. 67
	ผลผลิต : โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการท่องเที่ยวและบริการ		27,000,000.00	27,000,000.00	18,776,890.00	3,480,000.00	23,520,000.00	299,110.00	
	ประเด็นการพัฒนาที่ 2 ยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอัจฉริยะคุณภาพสูง		27,000,000.00	27,000,000.00	18,776,890.00	3,480,000.00	23,520,000.00	299,110.00	
5	โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์มูลค่าสูงเพื่อรองรับคนทั้งมวลด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม		27,000,000.00	27,000,000.00	18,776,890.00	3,480,000.00	23,520,000.00	299,110.00	
	กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาในรูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์		27,000,000.00	27,000,000.00	18,776,890.00	3,480,000.00	23,520,000.00	299,110.00	
5.1	กิจกรรมย่อยงานขยายศักยภาพอุทยานรดกโลก	ที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	16,500,000.00	16,500,000.00	15,296,890.00		16,500,000.00	279,110.00	กำหนดจัดงาน 13 - 22 ธ.ค. 67
	- ประดับไฟ	ที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	6,205,000.00	6,205,000.00	6,170,000.00		6,205,000.00	35,000.00	เริ่มต้น 23 พ.ย. 67 สิ้นสุด 21 ม.ค. 68 บริษัท สตาร์ ไลท์ แอนด์ ซาวด์ จำกัด

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	วงเงินในสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เงินเหลือจ่าย	หมายเหตุ
	- แสดงแสง - เสียง	ที่ทำการปกครอง จังหวัด พระนครศรีอยุธยา	8,500,000.00	8,500,000.00	8,370,000.00		8,500,000.00	130,000.00	เริ่มต้น 26 พ.ย. 67 สิ้นสุด 24 ม.ค. 68 บริษัท เทโร เอ็นเทอร์ เทนเมนท์ จำกัด
	- ลานวัฒนธรรม	สำนักงาน วัฒนธรรมจังหวัด พระนครศรีอยุธยา	870,000.00	870,000.00	756,890.00		870,000.00	113,110.00	เริ่มต้น 4 ธ.ค. 67 สิ้นสุด 21 ม.ค. 68 บริษัท สฟิ่ง อีซี่ จำกัด
	- Ayutthaya Talent	สำนักงานส่งเสริม การปกครอง ท้องถิ่นจังหวัด พระนครศรีอยุธยา	205,000.00	205,000.00			205,000.00	1,000.00	ผู้ชนะ 2 ธ.ค. 67 (204,000) ห้างหุ้นส่วนจำกัด นาฏ นิวัฒน์
	- Miss Ayutthaya	สำนักงานจังหวัด พระนครศรีอยุธยา	320,000.00	320,000.00			320,000.00	-	ผู้ชนะ 4 ธ.ค. 67 (320,000) บริษัท เซนิธ เอ็นจิ เนียริง จำกัด
	- Ayutthaya music challenge	สำนักงานการ ท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา	200,000.00	200,000.00			200,000.00	-	ผู้ชนะ 26 พ.ย. 67 (200,000) นางสาวฉัฐมา ปัสสัมญาติ
	- งานบวงสรวงบูรพกษัตริยาธิราช แห่งกรุงศรีอยุธยา และพิธี สักการะพระบรมสารีริกธาตุ	สำนักงาน วัฒนธรรมจังหวัด พระนครศรีอยุธยา	200,000.00	200,000.00			200,000.00	-	ผู้ชนะ 29 พ.ย. 67 (200,000) นางสาวกวิณิดา ศิลป เจริญ
5.2	กิจกรรมย่อยมหกรรมอาหาร พื้นบ้าน สืบสานตำนานวิถีถิ่น อยุธยา	สำนักงาน วัฒนธรรมจังหวัด พระนครศรีอยุธยา	4,000,000.00	4,000,000.00			4,000,000.00		เชิญชวน 12 - 19 ธ.ค. 67 ยื่นราคา 20 ธ.ค. 67 กำหนดจัดงาน เม.ย. 68
5.3	กิจกรรมย่อยงานเทศกาล เข้าพรรษา ประเพณีแห่เทียน พรรษาทางน้ำ	อำเภอเสนา	3,000,000.00	3,000,000.00			3,000,000.00		จัดสรรไตรมาส 3 กำหนดจัดงาน 9 - 13 ก.ค. 68
5.4	กิจกรรมย่อยยลเสน่ห์ชุมชนสืบ สานวัฒนธรรม และงานลอยกระทง	เทศบาลตำบล บางปะอิน	3,500,000.00	3,500,000.00	3,480,000.00	3,480,000.00	20,000.00	20,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ