

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	วงเงินในสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เงินเหลือจ่าย	หมายเหตุ
	รวม		256,835,800	256,835,800.00	61,382,280.83	18,203,834.46	238,631,965.54	2,093,300.00	
	ผลผลิต : โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านสังคม		226,070,800	226,070,800.00	52,732,280.83	11,253,834.46	214,816,965.54	1,973,800.00	
	ประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่สู่เมืองแห่งความสุข		217,070,800	217,070,800.00	52,320,800.00	9,988,000.00	207,082,800.00	1,973,800.00	
1	โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้เมืองดำรงชีวิตอัจฉริยะ		163,759,800	163,759,800.00	52,320,800.00	9,988,000.00	153,771,800.00	1,960,600.00	
	กิจกรรมหลักปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต		163,759,800	163,759,800.00	52,320,800.00	9,988,000.00	153,771,800.00	1,960,600.00	-
1.1	กิจกรรมย่อยติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 90 วัตต์ รหัสสายทาง อย.ถ. 49-001 หมู่ที่ 7 ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 71 ชุด	องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเรียน	6,278,000	6,278,000.00			6,278,000.00	390,680.00	ราคากลาง 11 พ.ย. 68 ผู้ชนะ 24 ธ.ค. 68 - 6 ม.ค. 69 บริษัท บีแอลที อินโนเทค จำกัด (5,887,320)
1.2	กิจกรรมย่อยติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 90 วัตต์ รหัสสายทาง อย.ถ. 49-023 หมู่ที่ 1,3 ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 26 ชุด	องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเรียน	2,299,000	2,299,000.00			2,299,000.00	143,080.00	ราคากลาง 11 พ.ย. 68 ผู้ชนะ 24 ธ.ค. 68 - 6 ม.ค. 69 บริษัท บีแอลที อินโนเทค จำกัด (2,155,920)
1.3	กิจกรรมย่อยติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 90 วัตต์ รหัสสายทาง อย.ถ. 49-003 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านรุน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 18 ชุด	องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเรียน	1,591,000	1,591,000.00			1,591,000.00	98,440.00	ราคากลาง 11 พ.ย. 68 ผู้ชนะ 24 ธ.ค. 68 - 6 ม.ค. 69 บริษัท บีแอลที อินโนเทค จำกัด (1,492,560)
1.4	กิจกรรมย่อยติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 90 วัตต์ รหัสสายทาง อย.ถ. 49-024 หมู่ที่ 1,2 ตำบลบ้านรุน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 33 ชุด	องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเรียน	2,918,000	2,918,000.00			2,918,000.00	181,640.00	ราคากลาง 11 พ.ย. 68 ผู้ชนะ 24 ธ.ค. 68 - 6 ม.ค. 69 บริษัท บีแอลที อินโนเทค จำกัด (2,736,360)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	วงเงินในสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เงินเหลือจ่าย	หมายเหตุ
1.5	กิจกรรมย่อยติดตั้งชุดเสาไฟถนน โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 90 วัตต์ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านรุน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 27 ชุด	องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเรียน	2,387,000	2,387,000.00			2,387,000.00	148,160.00	ราคากลาง 11 พ.ย. 68 ผู้ชนะ 24 ธ.ค. 68 - 6 ม.ค. 69 บริษัท บีแอลที อินโนเทค จำกัด (2,238,840)
1.6	กิจกรรมย่อยติดตั้งชุดเสาไฟถนน โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 30 วัตต์ หมู่ที่ 1 - 13 ตำบลคลองตะเคียน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 172 ชุด	องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเคียน	11,000,000	11,000,000.00			11,000,000.00		ราคากลาง 11 พ.ย. 68 ผู้ชนะ 12 - 22 ธ.ค. 68 บริษัท ธวรา ซีวิล จำกัด (10,998,000)
1.7	กิจกรรมย่อยติดตั้งชุดเสาไฟถนน โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 30 วัตต์ ถนน อย.ถ 54-012 ถนน อย.ถ 54-008 และถนนสายเลี่ยงคลองชลประทาน สายสี่ ตำบลคลองพระยาบันลือ อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 240 ชุด	องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระยาบันลือ	15,360,000	15,360,000.00	15,345,000.00		15,360,000.00	15,000.00	เริ่ม 10 ธ.ค. 68 บริษัท ธวรา ซีวิล จำกัด ยังไม่ส่งสัญญาผูก PO
1.8	กิจกรรมย่อยติดตั้งชุดเสาไฟถนน โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 30 วัตต์ หมู่ที่ 1 - 6 ตำบลดอนลาน อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 240 ชุด	องค์การบริหารส่วนตำบลดอนลาน	15,360,000	15,360,000.00	15,357,000.00		15,360,000.00	3,000.00	เริ่ม 25 ต.ค. 68 สิ้นสุด 21 ก.พ. 69 บริษัท ธวรา ซีวิล จำกัด
1.9	กิจกรรมย่อยติดตั้งชุดเสาไฟถนน โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 30 วัตต์ รหัสสายทาง อย.ถ 136-01 ตำบลวัดยม อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 185 ชุด	องค์การบริหารส่วนตำบลวัดยม	11,840,000	11,840,000.00			11,840,000.00		อนุมัติโครงการแล้ว เข้า ก.บ.จ. ขอเปลี่ยนแปลง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	วงเงินในสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เงินเหลือจ่าย	หมายเหตุ
1.10	กิจกรรมย่อยปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง อย.ถ.54-007 ถนนเลียบบคลองหมอนหนึ่งตะวันตก หมู่ที่ 1 ศิวจราษฎร์กว้าง 4.00 เมตร ยาว 700 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 2,800 ตารางเมตร พร้อมเชื่อมกันดินกว้าง 2.00 เมตร ยาว 700 เมตร ตำบลคลองพระยาบ้านลือ อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระยาบ้านลือ	9,800,000	9,800,000.00				9,800,000.00	ราคากลาง 22 ธ.ค. 68
1.11	กิจกรรมย่อยปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง อย.ถ.54-007 หมู่ที่ 2 ศิวจราษฎร์กว้าง 4.00 เมตร ยาว 864 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 3,456 ตารางเมตร และเชื่อมกันดินกว้าง 2.00 เมตร ยาว 864 เมตร พร้อมติดตั้งเสาไฟถนน โคนเสาแบบพับได้ โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 30 วัตต์ ตำบลคลองพระยาบ้านลือ อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 30 ชุด	องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระยาบ้านลือ	15,000,000	15,000,000.00				15,000,000.00	อนุมัติโครงการแล้ว อยู่ระหว่างขึ้นราคากลาง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	วงเงินในสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เงินเหลือจ่าย	หมายเหตุ
1.12	กิจกรรมย่อยซ่อมแซมถนนผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 ตำบลลำตะเคียน ถึงสะพาน ค.ส.ล. หมู่ที่ 2 ตำบลลำตะเคียน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 3,500 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 14,000 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งเสาไฟถนน โคนเสาแบบพับได้ โคมไฟแอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 30 วัตต์ ตำบลลำตะเคียน อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 101 ชุด	องค์การบริหารส่วนตำบลดอนลาน	14,546,000	14,546,000.00			14,546,000.00	13,200.00	ร่าง 23 - 25 ก.ย. 68 เชิญชวน 1 - 6 ต.ค. 68 ยื่นราคา 7 ต.ค. 68 ผู้ชนะ 10 - 18 พ.ย. 68 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคทีพี มอเดอรั (14,532,800) ยังไม่ส่งสัญญาผูก PO
1.13	กิจกรรมย่อยซ่อมแซมถนนผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต เริ่มจากสามแยกหมอนทอง ถึง หมู่ที่ 4 ตำบลลำตะเคียน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,200 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 8,800 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งเสาไฟถนน โคนเสาแบบพับได้ โคมไฟแอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์ ตำบลลำตะเคียน อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 54 ชุด	องค์การบริหารส่วนตำบลดอนลาน	9,870,000	9,870,000.00			9,870,000.00	12,200.00	ร่าง 23 - 25 ก.ย. 68 เชิญชวน 1 - 6 ต.ค. 68 ยื่นราคา 7 ต.ค. 68 ผู้ชนะ 10 - 18 พ.ย. 68 บริษัท พีเคเอ็ม พัฒนา ๑๙ จำกัด (9,857,800) ยังไม่ส่งสัญญาผูก PO
1.14	กิจกรรมย่อยปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และถนนหินคลุกเป็นถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านลำวังชัน หมู่ที่ 8 ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 822 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 2,877 ตารางเมตร ตำบลปลายกลัด อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	องค์การบริหารส่วนตำบลปลายกลัด	9,996,000	9,996,000.00	9,987,800.00		9,996,000.00	8,200.00	เริ่ม 4 พ.ย. 68 สิ้นสุด 3 มี.ค. 69 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคทีพี มอเดอรั

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	วงเงินในสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เงินเหลือจ่าย	หมายเหตุ
1.15	กิจกรรมย่อยปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายปลายกวด - บางซ้าย หมู่ที่ 7 ตำบลปลายกวด เชื่อมต่อหมู่ที่ 8 ตำบลเตาเล่า ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร ยาว 1,455 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 11,640 ตารางเมตร อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	องค์การบริหารส่วนตำบลปลายกวด	9,996,000	9,996,000.00	9,988,000.00	9,988,000.00	8,000.00	8,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
1.16	กิจกรรมย่อยก่อสร้างหอดังประปา (ถังแชมเปญ) พร้อมชุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 8 ตำบลปากท่า อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	องค์การบริหารส่วนตำบลปากท่า	1,291,000	1,291,000.00	823,000.00		1,291,000.00	468,000.00	เริ่ม 10 ธ.ค. 68 สิ้นสุด 7 ก.พ. 69 บริษัท นาคะตะ เทรดิ่ง จำกัด ยังไม่ส่งสัญญาผูก PO
1.17	กิจกรรมย่อยก่อสร้างหอดังประปา (ถังแชมเปญ) พร้อมชุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 7 ตำบลปากท่า อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	องค์การบริหารส่วนตำบลปากท่า	1,291,000	1,291,000.00	820,000.00		1,291,000.00	471,000.00	เริ่ม 10 ธ.ค. 68 สิ้นสุด 7 ก.พ. 69 บริษัท นาคะตะ เทรดิ่ง จำกัด ยังไม่ส่งสัญญาผูก PO
1.18	กิจกรรมย่อยปรับปรุงถนนลูกรัง เป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,070 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 8,280 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟถนน โคมเสาพับได้ โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 30 วัตต์ ตำบลวัดยม อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 73 ชุด	องค์การบริหารส่วนตำบลวัดยม	19,727,000	19,727,000.00			19,727,000.00		อนุมัติโครงการแล้ว เข้า ก.บ.จ. ขอเปลี่ยนแปลง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	วงเงินในสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เงินเหลือจ่าย	หมายเหตุ
1.19	กิจกรรมย่อยปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบบคลองเปรมประชากรฝั่งตะวันออก หมู่ที่ 10 ฝิวจราจรกว้าง 4.00 - 6.00 เมตร ยาว 388 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 2,078 ตารางเมตร ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	เทศบาลตำบลเชียงรากน้อย	1,767,100	1,767,100.00			1,767,100.00		เชิญชวน 9 - 17 ธ.ค. 68 ยื่นราคา 18 ธ.ค. 68 20 ราย 1,200,000 บาท
1.20	กิจกรรมย่อยซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณชุมชนบ้านลานเท (ซอยศาลเจ้า) หมู่ที่ 3 ฝิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 362 ท่อน และบ่อพักคอนกรีตตำบลบ้านสร้าง อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองบ้านสร้าง	1,442,700	1,442,700.00			1,442,700.00		อนุมัติโครงการแล้ว อยู่ระหว่างขึ้นราคากลาง
2	โครงการแก้ไขปัญหา และสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา		53,311,000	53,311,000.00	-	-	53,311,000.00	13,200.00	
	กิจกรรมหลักแก้ไขปัญหา และสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา		53,311,000	53,311,000.00	-	-	53,311,000.00	13,200.00	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	วงเงินในสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เงินเหลือจ่าย	หมายเหตุ
2.1	กิจกรรมย่อยปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตรหัสสายทาง อย.ถ.54-010 สายเลียบบคลอง สปก.ปทุม หมู่ที่ 4,5,7 ผิวจราชรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,064 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 12,384 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งเสาไฟถนน โคนเสาแบบพับได้ โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 30 วัตต์ ตำบลคลองพระยาบันลือ อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 68 ชุด	องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระยาบันลือ	23,283,000	23,283,000.00			23,283,000.00		อนุมัติโครงการแล้ว อยู่ระหว่างขึ้นราคากลาง
2.2	กิจกรรมย่อยซ่อมแซมถนนผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 ตำบลดอนลาน ถึงหมู่ที่ 3 ตำบลลำตะเคียน ผิวจราชรกว้าง 4.00 - 5.00 เมตร ยาว 5,500 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 26,000 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งเสาไฟถนน โคนเสาแบบพับได้ โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 30 วัตต์ อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 178 ชุด	องค์การบริหารส่วนตำบลดอนลาน	30,028,000	30,028,000.00			30,028,000.00	13,200.00	ร่าง 24 - 26 ก.ย. 68 เชิญชวน 1 - 6 ต.ค. 68 ยื่นราคา 7 ต.ค. 68 ผู้ชนะ 10 - 18 พ.ย. 68 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคทีพี มอเตอร์ (30,014,800) ยังไม่ส่งสัญญาผูก PO
	ผลผลิต : โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ		25,500,000	25,500,000.00	6,950,000.00	6,950,000.00	18,550,000.00	50,000.00	
	ประเด็นการพัฒนาที่ 2 ยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอัจฉริยะคุณภาพสูง		25,500,000	25,500,000.00	6,950,000.00	6,950,000.00	18,550,000.00	50,000.00	
1	โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์มูลค่าสูงเพื่อรองรับคนทั้งมวลด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม		25,500,000	25,500,000.00	6,950,000.00	6,950,000.00	18,550,000.00	50,000.00	
	กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนารูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์		25,500,000	25,500,000.00	6,950,000.00	6,950,000.00	18,550,000.00	50,000.00	
1.1	กิจกรรมย่อยขยายศักยภาพอยุธยา มรดกโลก		16,500,000	16,500,000.00			16,500,000.00		อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	วงเงินในสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เงินเหลือจ่าย	หมายเหตุ
	- <b>ประดับไฟ</b>	ที่ทำการปกครอง จังหวัด พระนครศรีอยุธยา	5,000,000	5,000,000.00			5,000,000.00	15,000.00	ร่าง 10 - 13 พ.ย. 68 เชิญชวน 14 - 19 พ.ย. 68 ยื่นราคา 20 พ.ย. 68 ผู้ชนะ 26 พ.ย. - 4 ธ.ค. 68 บริษัท สตาร์ ไลท์ แอนด์ ซาวด์ จำกัด (4,985,000)
	- <b>แสดงแสง - สี</b>	ที่ทำการปกครอง จังหวัด พระนครศรีอยุธยา	8,500,000	8,500,000.00			8,500,000.00		เชิญชวน 19 - 24 ธ.ค. 68 ยื่นราคา 25 ธ.ค. 68 1 ราย
	- <b>ลานวัฒนธรรม</b>	สำนักงาน วัฒนธรรมจังหวัด พระนครศรีอยุธยา	920,000	920,000.00			920,000.00		คัดเลือก 25 ธ.ค. 68
	- <b>งานบวงสรวงบูรพกษัตริยาธิราช แห่งกรุงศรีอยุธยา และพิธีสักการะ พระบรมสารีริกธาตุ</b>	สำนักงาน วัฒนธรรมจังหวัด พระนครศรีอยุธยา	200,000	200,000.00			200,000.00		ยังไม่พบในระบบ
	- Ayutthaya Talent	สำนักงานส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น จังหวัด พระนครศรีอยุธยา	200,000	200,000.00			200,000.00		ยังไม่พบในระบบ
	- Miss Ayutthya	สำนักงานจังหวัด พระนครศรีอยุธยา	320,000	320,000.00			320,000.00		ยังไม่พบในระบบ
	- Ayutthaya music challenge	สำนักงานการ ท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา	200,000	200,000.00	200,000.00		200,000.00		เริ่ม 24 ธ.ค. 68 สิ้นสุด 23 มี.ค. 69 นายสภัทร ขาวงาน
	- <b>ส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมไทย</b>	สำนักงานการ ท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา	50,000	50,000.00	50,000.00		50,000.00		เริ่ม 20 ธ.ค. 68 สิ้นสุด 19 มี.ค. 69 นายศราวุธ สุขบรรณเทิง
	- <b>งานหนูน้อยกรุงเก่า</b>	สำนักงานพัฒนา ชุมชนจังหวัด พระนครศรีอยุธยา	130,000	130,000.00			130,000.00		ยังไม่พบในระบบ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	วงเงินในสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เงินเหลือจ่าย	หมายเหตุ
	- การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งเยาวชนคนเก่ง	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	160,000	160,000.00			160,000.00		ยังไม่พบในระบบ
	- การประกวดร้องเพลงก้านั้นผู้ใหญ่บ้าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	อำเภอบางปะอิน	380,000	380,000.00			380,000.00		ยังไม่พบในระบบ
	- งานนิทรรศการนวัตกรรมส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	250,000	250,000.00			250,000.00		ยังไม่พบในระบบ
	- งานนิทรรศการประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา	มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	190,000	190,000.00			190,000.00		ยังไม่พบในระบบ
1.2	กิจกรรมย่อยเทศกาลอาหารสตรีทฟู้ด	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา/อำเภอวังน้อย	3,500,000	3,500,000.00	3,480,000.00	3,480,000.00	20,000.00	20,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
1.3	กิจกรรมย่อยนครน้อย 2460 อาร์ตแอนด์คัลเจอร์	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา/อำเภอท่าเรือ	2,000,000	2,000,000.00			2,000,000.00		อนุมัติโครงการแล้ว
1.4	กิจกรรมย่อยวัฒนธรรมแห่งสายน้ำสืบสานประเพณี วิถีบางปะอิน	สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา/อำเภอบางปะอิน/เทศบาลตำบลบางปะอิน	3,500,000	3,500,000.00	3,470,000.00	3,470,000.00	30,000.00	30,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	ประเด็นการพัฒนาที่ 3 สร้างฐานเศรษฐกิจมูลค่าสูงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปัญญาอย่างสร้างสรรค์		5,265,000	5,265,000.00	1,700,000.00	-	5,265,000.00	69,500.00	
	ผลผลิต : โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการเกษตร		5,265,000	5,265,000.00	1,700,000.00	-	5,265,000.00	69,500.00	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	วงเงินในสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เงินเหลือจ่าย	หมายเหตุ
4	โครงการยกระดับการผลิตเกษตรและอาหารแปรรูปที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม		1,765,000	1,765,000.00	1,700,000.00	-	1,765,000.00	65,000.00	
	กิจกรรมหลักพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้มาตรฐานและสร้างความแตกต่างด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม		1,765,000	1,765,000.00	1,700,000.00	-	1,765,000.00	65,000.00	
4.1	กิจกรรมย่อยพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการสู่ภูมิภาคอาเซียน ปี 2026 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	1,765,000	1,765,000.00	1,700,000.00		1,765,000.00	65,000.00	เริ่ม 16 ธ.ค. 68 สิ้นสุด 15 มี.ค. 69 บริษัท แกรนด์ ครีเอทีฟ จำกัด
4	โครงการยกระดับการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานภาคการเกษตร อุตสาหกรรม การค้า และบริการ		3,500,000	3,500,000.00	-	-	3,500,000.00	4,500.00	
	กิจกรรมหลักสร้างการรับรู้และส่งเสริมการตลาดสมัยใหม่ภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม การค้า และบริการ		3,500,000	3,500,000.00	-	-	3,500,000.00	4,500.00	
4.1	กิจกรรมย่อยการจัดงานแสดงและจำหน่ายมหกรรมสินค้าเกษตรพระนครศรีอยุธยา	สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	3,500,000	3,500,000.00			3,500,000.00	4,500.00	ร่าง 10 - 15 ต.ค. 68 เชิญชวน 17 - 27 ต.ค. 68 ยื่นราคา 28 ต.ค. 68 ผู้ชนะ 7 - 17 พ.ย. 68 ห้างหุ้นส่วนจำกัด บรรณิตา ฟูล ไอเดีย (3,495,500)
5	ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	9,000,000	9,000,000.00	411,480.83	1,265,834.46	7,734,165.54		ดำเนินการเอง