

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	วงเงินในสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เงินเหลือจ่าย	หมายเหตุ
	รวม		256,835,800	256,835,800.00	210,869,213.54	35,823,048.21	221,012,751.79	2,582,806.00	
	ผลผลิต : โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านสังคม		226,070,800	226,070,800.00	182,295,714.54	27,704,048.21	198,366,751.79	2,391,305.00	
	ประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่สู่เมืองแห่งความสุข		217,070,800	217,070,800.00	181,886,200.00	25,333,000.00	191,737,800.00	2,391,305.00	
1	โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้เมืองดำรงชีวิต		163,759,800	163,759,800.00	128,603,400.00	25,333,000.00	138,426,800.00	2,363,105.00	
	กิจกรรมหลักปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต		163,759,800	163,759,800.00	128,603,400.00	25,333,000.00	138,426,800.00	2,363,105.00	-
1.1	กิจกรรมย่อยติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 90 วัตต์ รหัสสายทาง อย.ถ. 49-001 หมู่ที่ 7 ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 71 ชุด	องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเรียน	6,278,000	6,278,000.00	5,887,320.00		6,278,000.00	390,680.00	เริ่ม 16 ม.ค. 69 สิ้นสุด 15 เม.ย. 69 บริษัท บีแอลที อินโนเทค จำกัด
1.2	กิจกรรมย่อยติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 90 วัตต์ รหัสสายทาง อย.ถ. 49-023 หมู่ที่ 1,3 ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 26 ชุด	องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเรียน	2,299,000	2,299,000.00	2,155,920.00		2,299,000.00	143,080.00	เริ่ม 16 ม.ค. 69 สิ้นสุด 15 เม.ย. 69 บริษัท บีแอลที อินโนเทค จำกัด
1.3	กิจกรรมย่อยติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 90 วัตต์ รหัสสายทาง อย.ถ. 49-003 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านรุน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 18 ชุด	องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเรียน	1,591,000	1,591,000.00	1,492,560.00		1,591,000.00	98,440.00	เริ่ม 16 ม.ค. 69 สิ้นสุด 15 เม.ย. 69 บริษัท บีแอลที อินโนเทค จำกัด
1.4	กิจกรรมย่อยติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 90 วัตต์ รหัสสายทาง อย.ถ. 49-024 หมู่ที่ 1,2 ตำบลบ้านรุน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 33 ชุด	องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเรียน	2,918,000	2,918,000.00	2,736,360.00		2,918,000.00	181,640.00	เริ่ม 16 ม.ค. 69 สิ้นสุด 15 เม.ย. 69 บริษัท บีแอลที อินโนเทค จำกัด

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	วงเงินในสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เงินเหลือจ่าย	หมายเหตุ
1.5	กิจกรรมย่อยติดตั้งชุดเสาไฟถนน โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 90 วัตต์ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านรุน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 27 ชุด	องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเรียน	2,387,000	2,387,000.00	2,238,840.00		2,387,000.00	148,160.00	เริ่ม 16 ม.ค. 69 สิ้นสุด 15 เม.ย. 69 บริษัท บีแอลที อินโนเทค จำกัด
1.6	กิจกรรมย่อยติดตั้งชุดเสาไฟถนน โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 30 วัตต์ หมู่ที่ 1 - 13 ตำบลคลองตะเคียน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 172 ชุด	องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเคียน	11,000,000	11,000,000.00	10,998,000.00		11,000,000.00	2,000.00	เริ่ม 18 มี.ค. 69 สิ้นสุด 25 มี.ย. 69 บริษัท ธวรา ซีวิล จำกัด
1.7	กิจกรรมย่อยติดตั้งชุดเสาไฟถนน โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 30 วัตต์ ถนน อย.ถ 54-012 ถนน อย.ถ 54-008 และถนนสายเลียบบคลองชลประทานสายสี่ ตำบลคลองพระยาบันลือ อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 240 ชุด	องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระยาบันลือ	15,360,000	15,360,000.00	15,345,000.00	15,345,000.00	15,000.00	15,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
1.8	กิจกรรมย่อยติดตั้งชุดเสาไฟถนน โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 30 วัตต์ หมู่ที่ 1 - 6 ตำบลดอนลาน อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 240 ชุด	องค์การบริหารส่วนตำบลดอนลาน	15,360,000	15,360,000.00	15,357,000.00		15,360,000.00	3,000.00	เริ่ม 25 ต.ค. 68 สิ้นสุด 21 ก.พ. 69 บริษัท ธวรา ซีวิล จำกัด อยู่ระหว่างตรวจเอกสารเบิกจ่าย
1.9	กิจกรรมย่อยติดตั้งชุดเสาไฟถนน โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 30 วัตต์ รหัสสายทาง อย.ถ 136-01 ตำบลวัดยม อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 185 ชุด	องค์การบริหารส่วนตำบลวัดยม	11,840,000	11,840,000.00			11,840,000.00		อนุมัติโครงการแล้ว เข้า ก.บ.จ. ขอเปลี่ยนแปลง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	วงเงินในสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เงินเหลือจ่าย	หมายเหตุ
1.10	กิจกรรมย่อยปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง อย.ถ.54-007 ถนนเลียบบคลองหมอนหนึ่งตะวันตก หมู่ที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 700 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 2,800 ตารางเมตร พร้อมเชื่อมกันดินกว้าง 2.00 เมตร ยาว 700 เมตร ตำบลคลองพระยาบ้านลือ อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระยาบ้านลือ	9,800,000	9,800,000.00	9,782,000.00		9,800,000.00	18,000.00	เริ่ม 20 มี.ค. 69 สิ้นสุด 15 ก.ย. 69 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคทีพี มอเตอร์
1.11	กิจกรรมย่อยปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง อย.ถ.54-007 หมู่ที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 864 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 3,456 ตารางเมตร และเชื่อมกันดินกว้าง 2.00 เมตร ยาว 864 เมตร พร้อมติดตั้งเสาไฟถนน โคมเสาแบบพับได้ โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 30 วัตต์ ตำบลคลองพระยาบ้านลือ อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 30 ชุด	องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระยาบ้านลือ	15,000,000	15,000,000.00	14,984,000.00		15,000,000.00	16,000.00	เริ่ม 27 มี.ค. 69 สิ้นสุด 22 ก.ย. 69 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคทีพี มอเตอร์

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	วงเงินในสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เงินเหลือจ่าย	หมายเหตุ
1.12	กิจกรรมย่อยซ่อมแซมถนนผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 ตำบลลำตะเคียน ถึงสะพาน ค.ส.ล. หมู่ที่ 2 ตำบลลำตะเคียน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 3,500 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 14,000 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งเสาไฟถนน โคนเสาแบบพับได้ โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 30 วัตต์ ตำบลลำตะเคียน อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 101 ชุด	องค์การบริหารส่วนตำบลดอนลาน	14,546,000	14,546,000.00	14,532,800.00		14,546,000.00	13,200.00	เริ่ม 16 ธ.ค. 68 สิ้นสุด 14 พ.ค. 69 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคทีพี มอเตอร์
1.13	กิจกรรมย่อยซ่อมแซมถนนผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต เริ่มจากสามแยกหมอนทอง ถึง หมู่ที่ 4 ตำบลลำตะเคียน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,200 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 8,800 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งเสาไฟถนน โคนเสาแบบพับได้ โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ ตำบลลำตะเคียน อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 54 ชุด	องค์การบริหารส่วนตำบลดอนลาน	9,870,000	9,870,000.00	9,857,800.00		9,870,000.00	12,200.00	เริ่ม 16 ธ.ค. 68 สิ้นสุด 14 เม.ย. 69 บริษัท พีเคเอ็ม พัฒนา จำกัด
1.14	กิจกรรมย่อยปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และถนนหินคลุกเป็นถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านลำวังชัน หมู่ที่ 8 ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 822 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 2,877 ตารางเมตร ตำบลปลายกลัด อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	องค์การบริหารส่วนตำบลปลายกลัด	9,996,000	9,996,000.00	9,987,800.00		9,996,000.00	8,200.00	เริ่ม 4 พ.ย. 68 สิ้นสุด 3 มี.ค. 69 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคทีพี มอเตอร์ ขยายสัญญา 45 วัน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	วงเงินในสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เงินเหลือจ่าย	หมายเหตุ
1.15	กิจกรรมย่อยปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายปลายกวด - บางซ้าย หมู่ที่ 7 ตำบลปลายกวด เชื่อมต่อหมู่ที่ 8 ตำบลเตาเล่า ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร ยาว 1,455 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 11,640 ตารางเมตร อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	องค์การบริหารส่วนตำบลปลายกวด	9,996,000	9,996,000.00	9,988,000.00	9,988,000.00	8,000.00	8,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
1.16	กิจกรรมย่อยก่อสร้างหอดังประปา (ถังแชมเปญ) พร้อมชุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 8 ตำบลปากท่า อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	องค์การบริหารส่วนตำบลปากท่า	1,291,000	1,291,000.00	823,000.00		1,291,000.00	468,000.00	เริ่ม 10 ธ.ค. 68 สิ้นสุด 7 ก.พ. 69 บริษัท นาคะตะ เทรดดิง จำกัด ผู้รับจ้างเข้าล่าช้า แล้วเสร็จ เม.ย. 69
1.17	กิจกรรมย่อยก่อสร้างหอดังประปา (ถังแชมเปญ) พร้อมชุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 7 ตำบลปากท่า อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	องค์การบริหารส่วนตำบลปากท่า	1,291,000	1,291,000.00	820,000.00		1,291,000.00	471,000.00	เริ่ม 10 ธ.ค. 68 สิ้นสุด 7 ก.พ. 69 บริษัท นาคะตะ เทรดดิง จำกัด ผู้รับจ้างเข้าล่าช้า แล้วเสร็จ เม.ย. 69
1.18	กิจกรรมย่อยปรับปรุงถนนลูกรัง เป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,070 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 8,280 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟถนน โคนเสาพับได้ โคมไฟแอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 30 วัตต์ ตำบลวัดยม อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 73 ชุด	องค์การบริหารส่วนตำบลวัดยม	19,727,000	19,727,000.00			19,727,000.00		อนุมัติโครงการแล้ว เข้า ก.บ.จ. ขอเปลี่ยนแปลง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	วงเงินในสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เงินเหลือจ่าย	หมายเหตุ
1.19	กิจกรรมย่อยปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบบคลองเปรมประชากรฝั่งตะวันออก หมู่ที่ 10 ฝิวจราจรกว้าง 4.00 - 6.00 เมตร ยาว 388 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 2,078 ตารางเมตร ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	เทศบาลตำบลเชียงรากน้อย	1,767,100	1,767,100.00	1,617,000.00		1,767,100.00	150,100.00	เริ่ม 31 ม.ค. 69 สิ้นสุด 26 มิ.ย. 69 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นवलจันทร์ เคหะกิจ ๑๙๙๗
1.20	กิจกรรมย่อยซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณชุมชนบ้านลานเท (ซอยศาลเจ้า) หมู่ที่ 3 ฝิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 362 ท่อน และบ่อพักคอนกรีตตำบลบ้านสร้าง อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองบ้านสร้าง	1,442,700	1,442,700.00			1,442,700.00	216,405.00	เชิญชวน 30 ม.ค. - 4 ก.พ. 69 ยื่นราคา 5 ก.พ. 69 ผู้ชนะ 5 - 13 มี.ค. 69 1,226,295 บาท บริษัท อุตทยา วิศวกรรมโยธา ก่อสร้าง จำกัด กำหนดลงนาม 3 เม.ย. 69
2	โครงการแก้ไขปัญหา และสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา		53,311,000	53,311,000.00	53,282,800.00	-	53,311,000.00	28,200.00	
	กิจกรรมหลักแก้ไขปัญหา และสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา		53,311,000	53,311,000.00	53,282,800.00	-	53,311,000.00	28,200.00	
2.1	กิจกรรมย่อยปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหัสสายทาง อย.ถ.54-010 สายเลียบบคลอง สปก.ชุ่ม หมู่ที่ 4,5,7 ฝิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,064 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 12,384 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งเสาไฟถนน โคนเสาแบบพับได้ โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 30 วัตต์ ตำบลคลองพระยาบันลือ อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 68 ชุด	องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระยาบันลือ	23,283,000	23,283,000.00	23,268,000.00		23,283,000.00	15,000.00	เริ่ม 11 มี.ค. 69 สิ้นสุด 7 ส.ค. 69 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคทีพี มอเดออร์

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	วงเงินในสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เงินเหลือจ่าย	หมายเหตุ	
2.2	กิจกรรมย่อยซ่อมแซมถนนผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 ตำบลดอนลาน ถึงหมู่ที่ 3 ตำบลลาดเคียน ผิวจราจรกว้าง 4.00 - 5.00 เมตร ยาว 5,500 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 26,000 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งเสาไฟถนน โคมเสาแบบพับได้ โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 30 วัตต์ อ้าเกอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 178 ชุด	องค์การบริหารส่วนตำบลดอนลาน	30,028,000	30,028,000.00	30,014,800.00			30,028,000.00	13,200.00	เริ่ม 16 ธ.ค. 68 สิ้นสุด 13 มิ.ย. 69 ห่างหุ้นส่วนจำกัด เคทีพี มอเตอร์
	ผลผลิต : โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ		25,500,000	25,500,000.00	23,377,999.00	8,119,000.00	17,381,000.00	122,001.00		
	ประเด็นการพัฒนาที่ 2 ยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอัจฉริยะคุณภาพสูง		25,500,000	25,500,000.00	23,377,999.00	8,119,000.00	17,381,000.00	122,001.00		
1	โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์มูลค่าสูงเพื่อรองรับคนทั้งมวลด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม		25,500,000	25,500,000.00	23,377,999.00	8,119,000.00	17,381,000.00	122,001.00		
	กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาในรูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์		25,500,000	25,500,000.00	23,377,999.00	8,119,000.00	17,381,000.00	122,001.00		
1.1	กิจกรรมย่อยยอยยอยศียงฟ้าอยุธยา มรดกโลก		16,500,000	16,500,000.00	16,427,999.00	1,169,000.00	15,331,000.00	72,001.00	จัดงาน 13 - 22 ก.พ. 69 แล้ว อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารเบิกจ่าย	
	- ประดับไฟ	ที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	5,000,000	5,000,000.00	4,985,000.00		5,000,000.00	15,000.00	อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารเบิกจ่าย	
	- แสดงแสง - สี	ที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	8,500,000	8,500,000.00	8,445,000.00		8,500,000.00	55,000.00	อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารเบิกจ่าย	
	- ลานวัฒนธรรม	สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	920,000	920,000.00	918,999.00		920,000.00	1,001.00	อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารเบิกจ่าย	
	- งานบวงสรวงบูรพกษัตริย์ราชแห่งกรุงศรีอยุธยา และพิธีสักการะพระบรมสารีริกธาตุ	สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	200,000	200,000.00	199,000.00	199,000.00	1,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	วงเงินในสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เงินเหลือจ่าย	หมายเหตุ
	- Ayutthaya Talent	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	200,000	200,000.00	200,000.00	200,000.00	-		ดำเนินการแล้วเสร็จ
	- Miss Ayutthya	สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	320,000	320,000.00	320,000.00	320,000.00	-		ดำเนินการแล้วเสร็จ
	- Ayutthaya music challenge	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	200,000	200,000.00	200,000.00	200,000.00	-		ดำเนินการแล้วเสร็จ
	- ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	50,000	50,000.00	50,000.00		50,000.00		อยู่ระหว่างตรวจเอกสารเบิกจ่าย
	- งานหนูน้อยกรุงเก่า	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	130,000	130,000.00	130,000.00		130,000.00		อยู่ระหว่างตรวจเอกสารเบิกจ่าย
	- การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งเยาวชนคนเก่ง	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	160,000	160,000.00	160,000.00		160,000.00		อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารเบิกจ่าย
	- การประกวดร้องเพลงก้านันผู้ใหญ่บ้าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	อำเภอบางปะอิน	380,000	380,000.00	380,000.00		380,000.00		อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารเบิกจ่าย
	- งานนิทรรศการวันวัฒนธรรมสวนราชการ/รัฐวิสาหกิจ	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	250,000	250,000.00	250,000.00	250,000.00	-		ดำเนินการแล้วเสร็จ
	- งานนิทรรศการประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา	มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	190,000	190,000.00	190,000.00		190,000.00		อยู่ระหว่างตรวจเอกสารเบิกจ่าย
1.2	กิจกรรมย่อยเทศกาลอาหารสตรีทฟู้ท	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา/อำเภอวังน้อย	3,500,000	3,500,000.00	3,480,000.00	3,480,000.00	20,000.00	20,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	วงเงินในสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เงินเหลือจ่าย	หมายเหตุ
1.3	กิจกรรมย่อยนครน้อย 2460 อาร์ต แอนด์คัลเจอร์	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา/อำเภอท่าเรือ	2,000,000	2,000,000.00			2,000,000.00		ยังไม่ได้จัดสรรงบประมาณอนุมัติโครงการแล้ว กำหนดจัดงาน พ.ค. 69
1.4	กิจกรรมย่อยวัฒนธรรมแห่งสายน้ำสืบสานประเพณี วิถีบางปะอิน	สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา/อำเภอบางปะอิน/เทศบาลตำบลบางปะอิน	3,500,000	3,500,000.00	3,470,000.00	3,470,000.00	30,000.00	30,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	ประเด็นการพัฒนาที่ 3 สร้างฐานเศรษฐกิจมูลค่าสูงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปัญญาอย่างสร้างสรรค์		5,265,000	5,265,000.00	5,195,500.00	-	5,265,000.00	69,500.00	
	ผลผลิต : โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการเกษตร		5,265,000	5,265,000.00	5,195,500.00	-	5,265,000.00	69,500.00	
4	โครงการยกระดับการผลิตเกษตรและอาหารแปรรูปที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม		1,765,000	1,765,000.00	1,700,000.00	-	1,765,000.00	65,000.00	
	กิจกรรมหลักพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้มาตรฐานและสร้างความแตกต่างด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม		1,765,000	1,765,000.00	1,700,000.00	-	1,765,000.00	65,000.00	
4.1	กิจกรรมย่อยพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการสุภูมิภาคอาเซียน ปี 2026 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	1,765,000	1,765,000.00	1,700,000.00		1,765,000.00	65,000.00	เริ่ม 16 ธ.ค. 68 สิ้นสุด 15 มี.ค. 69 บริษัท แกรนด์ ครีเอทีฟ จำกัด อยู่ระหว่างตรวจเอกสารเบิกจ่าย
4	โครงการยกระดับการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานภาคการเกษตร อุตสาหกรรม การค้า และบริการ		3,500,000	3,500,000.00	3,495,500.00	-	3,500,000.00	4,500.00	
	กิจกรรมหลักสร้างการรับรู้และส่งเสริมการตลาดสมัยใหม่ภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม การค้า และบริการ		3,500,000	3,500,000.00	3,495,500.00	-	3,500,000.00	4,500.00	
4.1	กิจกรรมย่อยการจัดงานแสดงและจำหน่ายมหกรรมสินค้าเกษตรพระนครศรีอยุธยา	สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	3,500,000	3,500,000.00	3,495,500.00		3,500,000.00	4,500.00	เริ่ม 27 ม.ค. 69 สิ้นสุด 12 มี.ค. 69 ห้างหุ้นส่วนจำกัด บรรณินดา ฟูล ไอเดีย อยู่ระหว่างตรวจเอกสารเบิกจ่าย

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	วงเงินในสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เงินเหลือจ่าย	หมายเหตุ
5	ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	สำนักงานจังหวัด พระนครศรีอยุธยา	9,000,000	9,000,000.00	409,514.54	2,371,048.21	6,628,951.79		ดำเนินการเอง