

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	วงเงินในสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เงินเหลือจ่าย	หมายเหตุ
	รวม		243,444,100.00	243,444,100.00	143,887,885.74	32,552,311.19	210,891,788.81	8,098,980.00	
	ผลผลิต : โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านสังคม		206,725,500.00	206,725,500.00	115,238,865.74	8,431,061.19	198,294,438.81	7,048,000.00	
	ประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ สู่เมืองแห่งความสุข		197,725,500.00	197,725,500.00	114,811,700.00	6,776,550.00	190,948,950.00	7,048,000.00	
1	โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตสู่เมืองดำรงชีวิต อัจฉริยะ		49,800,000.00	49,800,000.00	7,839,000.00	-	49,800,000.00	1,945,000.00	
	กิจกรรมหลักเสริมสร้างความมั่นคงและปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน		49,800,000.00	49,800,000.00	7,839,000.00	-	49,800,000.00	1,945,000.00	
1.1	กิจกรรมย่อยก่อสร้างเขื่อนป้องกัน ตลิ่งริมแม่น้ำป่าสัก บริเวณหมู่ที่ 4 ตำบลวังแดง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ความ ยาว 70.00 เมตร	สำนักงานโยธาธิ การและผังเมือง จังหวัด พระนครศรีอยุธยา	8,400,000.00	8,400,000.00	7,839,000.00		8,400,000.00	561,000.00	เริ่มสัญญา 22 มี.ค. 68 สิ้นสุด 16 มี.ค. 69 บริษัท อาคารวิศวกรรม จำกัด
1.2	กิจกรรมย่อยก่อสร้างเขื่อนป้องกัน ตลิ่งริมคลองบางบาล บริเวณหมู่ที่ 7 ตำบลบ้านคั่ง อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ความ ยาว 130.00 เมตร	สำนักงานโยธาธิ การและผังเมือง จังหวัด พระนครศรีอยุธยา	15,600,000.00	15,600,000.00			15,600,000.00	274,000.00	ราคากลาง 18 - 21 ก.พ. 68 เชิญชวน 24 ก.พ. - 12 มี.ค. 68 ยื่นราคา 13 มี.ค. 68 ผู้ชนะ 25 มี.ค. - 2 เม.ย. 68 บริษัท อาคารวิศวกรรม จำกัด 15,326,000
1.3	กิจกรรมย่อยก่อสร้างเขื่อนป้องกัน ตลิ่งริมแม่น้ำป่าสัก บริเวณหมู่ที่ 1 ตำบลสามไถ อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ความ ยาว 60.00 เมตร	สำนักงานโยธาธิ การและผังเมือง จังหวัด พระนครศรีอยุธยา	7,200,000.00	7,200,000.00			7,200,000.00		ราคากลาง 5 - 7 ก.พ. 68 เชิญชวน 11 - 26 ก.พ. 68 ยื่นราคา 27 ก.พ. 68 ยกเลิกประกาศ 11 มี.ค. 68 ผู้ยื่นขาดคุณสมบัติ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	วงเงินในสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เงินเหลือจ่าย	หมายเหตุ
1.4	กิจกรรมย่อยก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน้อย บริเวณหมู่ที่ 3 ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ความยาว 25.00 เมตร	สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	3,000,000.00	3,000,000.00			3,000,000.00		เชิญชวน 18 - 25 ก.พ. 68 ยื่นราคา 26 ก.พ. 68 ยกเลิกประกาศไม่มีผู้ยื่น 27 ก.พ. 68 ราคากลาง 5 - 7 มี.ค. 68 เชิญชวน 11 - 18 มี.ค. 68 ยื่นราคา 19 มี.ค. 68 ไม่มีผู้ยื่น
1.5	กิจกรรมย่อยก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน้อย บริเวณวัดบางยี่โท หมู่ที่ 1 ตำบลบางยี่โท อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ความยาว 100.00 เมตร	สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	12,000,000.00	12,000,000.00			12,000,000.00	1,110,000.00	ราคากลาง 14 - 18 ก.พ. 68 เชิญชวน 20 ก.พ. - 10 มี.ค. 68 ยื่นราคา 11 มี.ค. 68 ผู้ชนะ 20 - 28 มี.ค. 68 บริษัท อาคารวิศวกรรม จำกัด (10,890,000)
1.6	กิจกรรมย่อยก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำป่าสัก บริเวณหมู่ที่ 3 ตำบลวังแดง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ความยาว 30.00 เมตร	สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	3,600,000.00	3,600,000.00			3,600,000.00		เข้า ก.บ.จ. 17 ก.พ. 68 แผน 21 ก.พ. 68 ร่าง 3 - 5 มี.ค. 68 เชิญชวน 10 - 14 มี.ค. 68 ยื่นราคา 17 มี.ค. 68 ยกเลิกประกาศ 18 มี.ค. 68 ไม่มีผู้เสนอราคา
2	โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน		19,000,000.00	19,000,000.00	-	-	19,000,000.00	-	
	กิจกรรมหลักส่งเสริมการจัดการพื้นที่สาธารณะ การจัดการขยะ และพื้นที่สีเขียว		19,000,000.00	19,000,000.00	-	-	19,000,000.00	-	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	วงเงินในสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เงินเหลือจ่าย	หมายเหตุ
2.1	กิจกรรมย่อยปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณคลองมหาไชย ตำบลหัวรอ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ระยะที่ 1)	สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	19,000,000.00	19,000,000.00			19,000,000.00		ราคากลาง 14 - 18 ก.พ. 68 เชิญชวน 20 ก.พ. - 10 มี.ค. 68 ยื่นราคา 11 มี.ค. 68 เลิกประกาศ 13 มี.ค. 68 ไม่มีผู้ยื่นราคา
3	โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงภูมิภาค		58,000,000.00	58,000,000.00	57,912,000.00	2,996,550.00	55,003,450.00	88,000.00	
	กิจกรรมหลักพัฒนาโลจิสติกส์เชื่อมโยงทั้งทางบกทางราง ทางน้ำ		58,000,000.00	58,000,000.00	57,912,000.00	2,996,550.00	55,003,450.00	88,000.00	
3.1	กิจกรรมย่อยบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3263 ตอน บางบาล - ฝักทองดิน ระหว่าง กม.7+900 - กม.9+800 (เป็นช่วง ๆ) ตำบลพระขาว อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระยะทาง 1.090 กิโลเมตร	แขวงทางหลวงอยุธยา	20,000,000.00	20,000,000.00	19,977,000.00	2,996,550.00	17,003,450.00	23,000.00	เริ่มสัญญา 1 ก.พ. 68 สิ้นสุด 1 พ.ค. 68 บริษัท ศรีภูมิการโยธา
3.2	กิจกรรมย่อยบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3567 ตอน ทางเข้านครหลวง ตำบลปากจั่น ตำบลนครหลวง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระยะทาง 2.121 กิโลเมตร	แขวงทางหลวงอยุธยา	20,000,000.00	20,000,000.00	19,986,000.00		20,000,000.00	14,000.00	เริ่มสัญญา 1 ก.พ. 68 สิ้นสุด 1 พ.ค. 68 บริษัท จตุรงค์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
3.3	กิจกรรมปรับปรุงถนน สายบ้านสวนพริก - บ้านโพธิ์สามต้น (ตอนที่ 3) ตำบลสวนพริก อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระยะทาง 0.730 กิโลเมตร	แขวงทางหลวงชนบทพระนครศรีอยุธยา	18,000,000.00	18,000,000.00	17,949,000.00		18,000,000.00	51,000.00	เริ่มสัญญา 18 มี.ค. 68 สิ้นสุด 13 ต.ค. 68 บริษัท สหสมชัยธนาพร จำกัด
4	โครงการแก้ไขปัญหา และสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา		70,925,500.00	70,925,500.00	49,060,700.00	3,780,000.00	67,145,500.00	5,015,000.00	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	วงเงินในสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เงินเหลือจ่าย	หมายเหตุ
	กิจกรรมหลักแก้ไขปัญหา และสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา		70,925,500.00	70,925,500.00	49,060,700.00	3,780,000.00	67,145,500.00	5,015,000.00	
4.1	กิจกรรมย่อยนครน้อย 2460 อาร์ต แอนด์คัลเจอร์	อำเภอท่าเรือ	2,000,000.00	2,000,000.00			2,000,000.00	20,000.00	ครั้งที่ 2 ร่าง 25 - 28 ก.พ. 68 เชิญชวน 3 - 10 มี.ค. 68 ยื่นราคา 11 มี.ค. 68 ผู้ชนะ 24 มี.ค. - 1 เม.ย. 68 บริษัท วิชารัต โปรดักส์ ชั้น จำกัด (1,980,000) กำหนดจัดงาน พ.ค. 68
4.2	กิจกรรมย่อยมาเที่ยวเหนือสุด "มณฑลอยุธยา"	อำเภอบ้านแพรก	3,800,000.00	3,800,000.00	3,780,000.00	3,780,000.00	20,000.00	20,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
4.3	กิจกรรมย่อยปรับปรุงถนน (ซอยเทศบาลเมืองบ้านกรด 20) หมู่ที่ 9 กว้าง 6.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,118 ตารางเมตร ตำบลบ้านกรด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระยะทาง 0.853 กิโลเมตร	เทศบาลเมืองบ้านกรด	11,217,000.00	11,217,000.00	11,115,000.00		11,217,000.00	102,000.00	เริ่มสัญญา 25 มี.ค. 68 สิ้นสุด 21 ส.ค. 68 บริษัท สองฝั่ง การเกษตร จำกัด
4.4	กิจกรรมย่อยปรับปรุงท่อเมนระบบประปา ตำบลบ้านแพรก และตำบลสำพะเนียง อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	เทศบาลตำบลบ้านแพรก	7,000,000.00	7,000,000.00			7,000,000.00	3,302,000.00	ราคากลาง 26 - 28 ก.พ. 68 เชิญชวน 4 - 18 มี.ค. 68 ยื่นราคา 19 มี.ค. 68 ผู้ชนะ 25 มี.ค. - 2 เม.ย. 68 ห้างหุ้นส่วนจำกัด คชสิทธิ์ ก่อสร้าง (3,698,000)
4.5	กิจกรรมย่อยปรับปรุงระบบน้ำบาดาล ตำบลบ้านแพรก และตำบลสำพะเนียง อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	เทศบาลตำบลบ้านแพรก	2,000,000.00	2,000,000.00	1,890,000.00		2,000,000.00	110,000.00	เริ่มสัญญา 17 ม.ค. 68 สิ้นสุด 16 เม.ย. 68 บริษัท ชลวรราช ๑๙๙๔ จำกัด

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	วงเงินในสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เงินเหลือจ่าย	หมายเหตุ
4.6	กิจกรรมย่อยขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมถังประปาและเดินท่อเมนประปา หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านแพรก อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	องค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียง	1,380,500.00	1,380,500.00	1,089,000.00		1,380,500.00	291,500.00	เริ่มสัญญา 5 ก.พ. 68 สิ้นสุด 5 พ.ค. 68 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วงศ์วัฒน์ พัฒนา ๒๐๐๕
4.7	กิจกรรมย่อยขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมถังประปาและเดินท่อเมนประปา หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	องค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียง	1,380,500.00	1,380,500.00	1,089,000.00		1,380,500.00	291,500.00	เริ่มสัญญา 5 ก.พ. 68 สิ้นสุด 5 พ.ค. 68 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วงศ์วัฒน์ พัฒนา ๒๐๐๕
4.8	กิจกรรมย่อยก่อสร้างห้องสูงระบบประปาหมู่บ้านทรงแชมเปญ หมู่ที่ 5 บ้านสองห้อง ตำบลสองห้อง อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย	620,000.00	620,000.00	440,000.00		620,000.00	180,000.00	เริ่มสัญญา 21 มี.ค. 68 สิ้นสุด 19 พ.ค. 68 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปุณยธร
4.9	กิจกรรมย่อยปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ฝุตบาทกว้าง 1.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,400 ตารางเมตร ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระยะทาง 0.900 กิโลเมตร	เทศบาลตำบลบางปะอิน	4,500,000.00	4,500,000.00	4,320,000.00		4,500,000.00	180,000.00	เริ่มสัญญา 1 มี.ค. 68 สิ้นสุด 28 มี.ย. 68 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีอยุธยาการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	วงเงินในสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เงินเหลือจ่าย	หมายเหตุ
4.10	กิจกรรมย่อยปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายอย.ถ.9-0003 บ้านตลาดเกรียบใต้-บ้านตลาดเกรียบเหนือ) ช่วงหมู่ที่ 5 - หมู่ที่ 6 ตำบลตลาดเกรียบ อำเภอ บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ช่วงที่ 1 กว้าง 7.50 - 11.00 เมตร ยาว 162.00 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,326.75 ตารางเมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 3.50 - 4.00 เมตร ยาว 382.00 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,599.00 ตารางเมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร	เทศบาลตำบลตลาดเกรียบ	2,427,500.00	2,427,500.00	1,938,700.00		2,427,500.00	488,800.00	เริ่มสัญญา 25 ก.พ. 68 สิ้นสุด 25 พ.ค. 68 บริษัท เอส ที รุ่งเรือง จำกัด
4.11	กิจกรรมย่อยปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตรหัสทางหลวงท้องถิ่น อย.ถ 54 - 011 สายเลียบบคลองใหม่ ฝั่งเหนือ หมู่ที่ 6 ฝิวจราชกรว้าง 3.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,800 ตารางเมตร ตำบลคลองพระยาบันลือ อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระยะทาง 3.600 กิโลเมตร	องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระยาบันลือ	23,419,000.00	23,419,000.00	23,399,000.00		23,419,000.00	20,000.00	เริ่มสัญญา 5 ก.พ. 68 สิ้นสุด 5 ก.ค. 68 กิจการร่วมค้า ทีเคพี

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	วงเงินในสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เงินเหลือจ่าย	หมายเหตุ
4.12	กิจกรรมย่อยปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัลท์คอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,250 ตารางเมตร ตำบลดอนลาน อำเภอฝักไห้ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระยะทาง 1.450 กิโลเมตร	องค์การบริหารส่วนตำบลดอนลาน	11,181,000.00	11,181,000.00			11,181,000.00	9,200.00	ยกเลิกประกาศ 26 ธ.ค. 67 ร่าง 15 - 17 ม.ค. 68 เชิญชวน 22 ม.ค. - 9 ก.พ. 68 ยื่นราคา 10 ก.พ. 68 ผู้ชนะ 25 ก.พ. - 5 มี.ค. 68 กิจการร่วมค้า ทีเคที (11,171,800) อยู่ระหว่างผลการอุทธรณ์จากกรมบัญชีกลาง
	ผลผลิต : โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการท่องเที่ยวและบริการ		27,000,000.00	27,000,000.00	23,539,270.00	18,944,000.00	8,056,000.00	460,730.00	
	ประเด็นการพัฒนาที่ 2 ยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอัจฉริยะคุณภาพสูง		27,000,000.00	27,000,000.00	23,539,270.00	18,944,000.00	8,056,000.00	460,730.00	
5	โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์มูลค่าสูงเพื่อรองรับคนทั้งมวลด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม		27,000,000.00	27,000,000.00	23,539,270.00	18,944,000.00	8,056,000.00	460,730.00	
	กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาในรูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์		27,000,000.00	27,000,000.00	23,539,270.00	18,944,000.00	8,056,000.00	460,730.00	
5.1	กิจกรรมย่อยงานขยายศักยภาพอุทยานมรดกโลก	ที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	16,500,000.00	16,500,000.00	16,220,890.00	15,464,000.00	1,036,000.00	279,110.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	- ประดับไฟ	ที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	6,205,000.00	6,205,000.00	6,170,000.00	6,170,000.00	35,000.00	35,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	- แสดงแสง - เสียง	ที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	8,500,000.00	8,500,000.00	8,370,000.00	8,370,000.00	130,000.00	130,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	- ลานวัฒนธรรม	สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	870,000.00	870,000.00	756,890.00		870,000.00	113,110.00	เริ่มต้น 4 ธ.ค. 67 สิ้นสุด 21 ม.ค. 68 บริษัท ลีฟวิง อีซี จำกัด

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	วงเงินในสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เงินเหลือจ่าย	หมายเหตุ
	- Ayutthaya Talent	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	205,000.00	205,000.00	204,000.00	204,000.00	1,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	- Miss Ayutthaya	สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	320,000.00	320,000.00	320,000.00	320,000.00	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	- Ayutthaya music challenge	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	- งานบวงสรวงบูรพกษัตริยาธิราชแห่งกรุงศรีอยุธยา และพิธีสักการะพระบรมสารีริกธาตุ	สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
5.2	กิจกรรมย่อยมหกรรมอาหารพื้นบ้าน สืบสานตำนานวิถีถิ่นอยุธยา	สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	4,000,000.00	4,000,000.00	3,838,380.00		4,000,000.00	161,620.00	เริ่มสัญญา 29 ม.ค. 68 สิ้นสุด 30 เม.ย. 68 บริษัท คอม อาร์ต โปร ดักซ์ จำกัด กำหนดจัดงาน 24 - 29 เม.ย. 68
5.3	กิจกรรมย่อยงานเทศกาลเข้าพรรษา ประเพณีแห่เทียนพรรษาทางน้ำ	อำเภอเสนา	3,000,000.00	3,000,000.00			3,000,000.00		กำหนดจัดงาน 9 - 13 ก.ค. 68
5.4	กิจกรรมย่อยยลเสน่ห์ชุมชนสืบสานวัฒนธรรม และงานลอยกระทง	เทศบาลตำบลบางปะอิน	3,500,000.00	3,500,000.00	3,480,000.00	3,480,000.00	20,000.00	20,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	ประเด็นการพัฒนาที่ 3 สร้างฐานเศรษฐกิจมูลค่าสูงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปัญญาอย่างสร้างสรรค์		9,718,600.00	9,718,600.00	5,109,750.00	5,177,250.00	4,541,350.00	590,250.00	
	ผลผลิต : โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านการค้าการลงทุน		301,000.00	301,000.00	-	-	301,000.00	-	
6	โครงการพัฒนาศักยภาพกำลังคนทุกกลุ่มทุกช่วงวัยเพื่อรองรับ ภาคเกษตร อุตสาหกรรม การค้า และบริการ		301,000.00	301,000.00	-	-	301,000.00	-	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	วงเงินในสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เงินเหลือจ่าย	หมายเหตุ
	กิจกรรมหลักยกระดับทักษะและศักยภาพผู้ประกอบการ และแรงงาน		301,000.00	301,000.00	-	-	301,000.00	-	
6.1	กิจกรรมย่อยยกระดับการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมและศักยภาพแรงงาน	สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา	301,000.00	301,000.00			301,000.00		ดำเนินการเอง อบรม พ.ศ. 68
	ผลผลิต : โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการเกษตร		9,417,600.00	9,417,600.00	5,109,750.00	5,177,250.00	4,240,350.00	590,250.00	
7	โครงการยกระดับการผลิตเกษตรและอาหารแปรรูปที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม		5,917,600.00	5,917,600.00	2,098,900.00	2,166,400.00	3,751,200.00	101,100.00	
	กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพผลิตภาพการผลิตสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม การค้า และบริการอย่างสร้างสรรค์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม		1,217,600.00	1,217,600.00	-	67,500.00	1,150,100.00	-	
7.1	กิจกรรมย่อยสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าโดยการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว	ศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา	1,217,600.00	1,217,600.00		67,500.00	1,150,100.00		ดำเนินการเอง ดำเนินการ ธ.ค. 67 - ส.ค. 68
	กิจกรรมหลักที่ 2 พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้มาตรฐาน และสร้างความแตกต่างด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม		4,700,000.00	4,700,000.00	2,098,900.00	2,098,900.00	2,601,100.00	101,100.00	
7.2	กิจกรรมย่อยพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการสู่ภูมิภาคอาเซียน ปี 2025 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	2,200,000.00	2,200,000.00	2,098,900.00	2,098,900.00	101,100.00	101,100.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
7.3	กิจกรรมย่อยพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	2,500,000.00	2,500,000.00			2,500,000.00		แจ้งจัดสรร 18 มี.ค. 68 กำหนดจัดงาน ก.ค. 68
8	โครงการยกระดับการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานภาคเกษตร อุตสาหกรรม การค้าและบริการ		3,500,000.00	3,500,000.00	3,010,850.00	3,010,850.00	489,150.00	489,150.00	
	กิจกรรมหลักสร้างการรับรู้และส่งเสริมการตลาดสมัยใหม่ภาคเกษตร อุตสาหกรรม การค้า และบริการ		3,500,000.00	3,500,000.00	3,010,850.00	3,010,850.00	489,150.00	489,150.00	
8.1	กิจกรรมย่อยการจัดงานแสดงและจำหน่ายมหกรรมสินค้าเกษตรพระนครศรีอยุธยา	สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	3,500,000.00	3,500,000.00	3,010,850.00	3,010,850.00	489,150.00	489,150.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ เงินเหลือจ่ายปรับลดสัญญา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	วงเงินในสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เงินเหลือจ่าย	หมายเหตุ
9	ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	สำนักงานจังหวัด พระนครศรีอยุธยา	9,000,000.00	9,000,000.00	427,165.74	1,654,511.19	7,345,488.81	-	