

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	วงเงินในสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เงินเหลือจ่าย	หมายเหตุ
	รวม		243,444,100	243,444,100.00	231,691,052.77	170,697,797.14	72,746,302.86	1,178,914.41	
	ผลผลิต : โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านสังคม		206,725,500	208,003,350.00	197,491,737.77	135,557,682.64	72,445,667.36	1,167,178.91	
	ประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ สู่เมืองแห่งความสุข		197,725,500	199,003,350.00	197,199,937.77	128,010,614.44	70,992,735.56	1,167,178.91	
1	โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตสู่เมืองดำรงชีวิต อัจฉริยะ		49,800,000	34,694,900.00	34,055,000.00	13,115,710.00	21,579,190.00	2,000.00	
	กิจกรรมหลักเสริมสร้างความมั่นคงและปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน		49,800,000	34,694,900.00	34,055,000.00	13,115,710.00	21,579,190.00	2,000.00	
1.1	กิจกรรมย่อยก่อสร้างเขื่อนป้องกัน ตลิ่งริมแม่น้ำป่าสัก บริเวณหมู่ที่ 4 ตำบลวังแดง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ความ ยาว 70.00 เมตร	สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัด พระนครศรีอยุธยา	8,400,000	7,839,000.00	7,839,000.00	4,625,010.00	3,213,990.00	-	เริ่มสัญญา 22 มี.ค. 68 สิ้นสุด 16 มี.ค. 69 บริษัท อาคารวิศวกรรม จำกัด
1.2	กิจกรรมย่อยก่อสร้างเขื่อนป้องกัน ตลิ่งริมคลองบางบาล บริเวณหมู่ที่ 7 ตำบลบ้านคั่ง อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ความ ยาว 130.00 เมตร	สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัด พระนครศรีอยุธยา	15,600,000	15,326,000.00	15,326,000.00	2,298,900.00	13,027,100.00	-	เริ่มสัญญา 18 เม.ย. 68 สิ้นสุด 12 เม.ย. 69 บริษัท อาคารวิศวกรรม จำกัด
1.3	กิจกรรมย่อยก่อสร้างเขื่อนป้องกัน ตลิ่งริมแม่น้ำป่าสัก บริเวณหมู่ที่ 1 ตำบลสามไถ อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ความ ยาว 60.00 เมตร	สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัด พระนครศรีอยุธยา	7,200,000	-			-	-	ยกเลิกกิจกรรม เนื่องจากไม่มีผู้เสนอ ราคา 2 ครั้ง
1.4	กิจกรรมย่อยก่อสร้างเขื่อนป้องกัน ตลิ่งริมแม่น้ำน้อย บริเวณหมู่ที่ 3 ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ความ ยาว 25.00 เมตร	สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัด พระนครศรีอยุธยา	3,000,000	-			-		ยกเลิกกิจกรรม เนื่องจากไม่มีผู้เสนอ ราคา 2 ครั้ง มติ ก.บ.จ. 3/2568 โอนแล้ว

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	วงเงินในสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เงินเหลือจ่าย	หมายเหตุ
1.5	กิจกรรมย่อยก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน้อย บริเวณวัดบางยี่โท หมู่ที่ 1 ตำบลบางยี่โท อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ความยาว 100.00 เมตร	สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	12,000,000	10,890,000.00	10,890,000.00	5,553,900.00	5,336,100.00	-	เริ่มสัญญา 29 มี.ค. 68 สิ้นสุด 22 ม.ค. 69 บริษัท อาคารวิศวกรรม จำกัด
1.6	กิจกรรมย่อยก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำป่าสัก บริเวณหมู่ที่ 3 ตำบลวังแดง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ความยาว 30.00 เมตร	สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	3,600,000	-			-	-	ยกเลิกกิจกรรม เนื่องจากไม่มีผู้เสนอ ราคา 2 ครั้ง
1.5	การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ 2568	ที่ทำการปกครอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา		107,900.00		107,900.00	-		ดำเนินการแล้วเสร็จ
1.6	การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ 2568 (ขยายผล)	ที่ทำการปกครอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา		532,000.00		530,000.00	2,000.00	2,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ เงินเหลือจ่าย 2,000 บาท
2	โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน		19,000,000	-	-	-	-	-	
	กิจกรรมหลักส่งเสริมการจัดการพื้นที่สาธารณะ การจัดการขยะ และพื้นที่สีเขียว		19,000,000	-	-	-	-	-	
2.1	กิจกรรมย่อยปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณคลองมหาไชย ตำบลหัวรอ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ระยะที่ 1)	สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	19,000,000	-			-	-	ยกเลิกกิจกรรม เนื่องจากไม่มีผู้เสนอ ราคา 2 ครั้ง
3	โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงภูมิภาค		58,000,000	81,127,000.00	80,860,216.65	46,245,150.00	34,881,850.00	266,783.35	
	กิจกรรมหลักพัฒนาโลจิสติกส์เชื่อมโยงทั้งทางบก ทางราง ทางน้ำ		58,000,000	81,127,000.00	80,860,216.65	46,245,150.00	34,881,850.00	266,783.35	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	วงเงินในสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เงินเหลือจ่าย	หมายเหตุ
3.1	กิจกรรมย่อยบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3263 ตอน บางบาล - ฝักองดิน ระหว่าง กม.7+900 - กม.9+800 (เป็นช่วง ๆ) ตำบลพระขาว อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระยะทาง 1.090 กิโลเมตร	แขวงทางหลวงอยุธยา	20,000,000	19,977,000.00	19,977,000.00	19,977,000.00	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
3.2	กิจกรรมย่อยบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3567 ตอน ทางเข้านครหลวง ตำบลปากจั่น ตำบลนครหลวง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระยะทาง 2.121 กิโลเมตร	แขวงทางหลวงอยุธยา	20,000,000	19,986,000.00	19,986,000.00	19,986,000.00	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
3.3	กิจกรรมปรับปรุงถนน สายบ้านสวนพริก - บ้านโพธิ์สามต้น (ตอนที่ 3) ตำบลสวนพริก อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระยะทาง 0.730 กิโลเมตร	แขวงทางหลวงชนบทพระนครศรีอยุธยา	18,000,000	17,949,000.00	17,949,000.00	6,282,150.00	11,666,850.00	-	เริ่มสัญญา 18 มี.ค. 68 สิ้นสุด 13 ต.ค. 68 บริษัท สหสมชัยธนาพร จำกัด ผลงานร้อยละ 70
3.4	กิจกรรมย่อยติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ความสูง 20 เมตร ทางหลวงหมายเลข 309 ตอน บ้านสร้าง - ทางแยกต่างระดับอยุธยา ระหว่าง กม.9+920 - กม. 11+200 ตำบลสามเรือน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 17 ต้น (เงินเหลือจ่าย)	แขวงทางหลวงอยุธยา		10,085,000.00	10,085,000.00		10,085,000.00	-	เริ่มสัญญา 8 ก.ค. 68 สิ้นสุด 4 พ.ย. 68 บริษัท หาดใหญ่ รุ่งโรจน์ วิศวกรรม จำกัด ตรวจรับ 29 ก.ย. 68

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	วงเงินในสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เงินเหลือจ่าย	หมายเหตุ
3.5	กิจกรรมย่อยติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ความสูง 9 เมตร ทางหลวง หมายเลข 347 ตอน บางกระสัน - บางปะหัน ระหว่าง กม.26+090 - กม. 31+200 (เป็นช่วงๆ) ตำบลบ้านแปง อำเภอบางปะอิน และตำบลปากกราน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 148 ต้น (เงินเหลือจ่าย)	แขวงทางหลวง อยุธยา		7,300,000.00	7,278,942.08		7,300,000.00	21,057.92	เริ่มสัญญา 22 ก.ย. 68 สิ้นสุด 20 ธ.ค. 68 บริษัท หาดใหญ่ รุ่งโรจน์ วิศวกรรม จำกัด
3.6	กิจกรรมย่อยบูรณะทางผิว แอสฟัลต์ในทางหลวงหมายเลข 3263 ตอน บางบาล - ฝักองดิน ระหว่าง กม.9+800 - กม.10+470 (เป็นช่วงๆ) ตำบลพระขาว อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (เงินเหลือจ่าย)	แขวงทางหลวง อยุธยา		5,830,000.00	5,584,274.57		5,830,000.00	245,725.43	เริ่มสัญญา 22 ก.ย. 68 สิ้นสุด 20 ธ.ค. 68 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นวภูมิ การโยธา
4	โครงการแก้ไขปัญหา และสนับสนุนการขับเคลื่อน แผนพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา		70,925,500	83,181,450.00	82,284,721.12	68,649,754.44	14,531,695.56	898,395.56	
	กิจกรรมหลักแก้ไขปัญหา และสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา		70,925,500	83,181,450.00	82,284,721.12	68,649,754.44	14,531,695.56	898,395.56	
4.1	กิจกรรมย่อยนครน้อย 2460 อาร์ต แอนด์คัลเจอร์	อำเภอท่าเรือ	2,000,000	1,980,000.00	1,980,000.00	1,980,000.00	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
4.2	กิจกรรมย่อยมาเที่ยวเหนือสุด "มวกูฏอยุธยา"	อำเภอบ้านแพรก	3,800,000	3,780,000.00	3,780,000.00	3,780,000.00	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
4.3	กิจกรรมย่อยปรับปรุงถนน (ซอยเทศบาลเมืองบ้านกรด 20) หมู่ที่ 9 กว้าง 6.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,118 ตารางเมตร ตำบลบ้านกรด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระยะทาง 0.853 กิโลเมตร	เทศบาลเมืองบ้านกรด	11,217,000	11,115,000.00	11,115,000.00	11,115,000.00	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	วงเงินในสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เงินเหลือจ่าย	หมายเหตุ
4.4	กิจกรรมย่อยปรับปรุงท่อเมนระบบประปา ตำบลบ้านแพรง และตำบลสำพะเนียง อำเภอบ้านแพรง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	เทศบาลตำบลบ้านแพรง	7,000,000	3,698,000.00	3,698,000.00	1,479,200.00	2,218,800.00	-	เริ่มสัญญา 26 เม.ย. 68 สิ้นสุด 22 ต.ค. 68 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศขสิทธิ์ ก่อสร้าง
4.5	กิจกรรมย่อยปรับปรุงระบบน้ำบาดาล ตำบลบ้านแพรง และตำบลสำพะเนียง อำเภอบ้านแพรง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	เทศบาลตำบลบ้านแพรง	2,000,000	1,890,000.00	1,890,000.00	1,890,000.00	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
4.6	กิจกรรมย่อยขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมถังประปาและเดินท่อเมนประปา หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านแพรง อำเภอบ้านแพรง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	องค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียง	1,380,500	1,078,750.00	1,078,721.12	1,078,721.12	28.88	28.88	ดำเนินการแล้วเสร็จ
4.7	กิจกรรมย่อยขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมถังประปาและเดินท่อเมนประปา หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบ้านแพรง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	องค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียง	1,380,500	1,089,000.00	1,089,000.00	1,089,000.00	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
4.8	กิจกรรมย่อยก่อสร้างหอถังสูงระบบประปาหมู่บ้านทรงแชมเปญ หมู่ที่ 5 บ้านสองห้อง ตำบลสองห้อง อำเภอบ้านแพรง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย	620,000	440,000.00	440,000.00	440,000.00	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	วงเงินในสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เงินเหลือจ่าย	หมายเหตุ
4.9	กิจกรรมย่อยปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร พุตบาทกว้าง 1.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,400 ตารางเมตร ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระยะทาง 0.900 กิโลเมตร	เทศบาลตำบลบางปะอิน	4,500,000	4,320,000.00	4,320,000.00	4,320,000.00	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
4.10	กิจกรรมย่อยปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สาย อย.ถ.9-0003 บ้านตลาดเกรียบใต้-บ้านตลาดเกรียบเหนือ) ช่วงหมู่ที่ 5 - หมู่ที่ 6 ตำบลตลาดเกรียบ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	เทศบาลตำบลตลาดเกรียบ	2,427,500	1,938,700.00	1,938,700.00	1,938,700.00	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
4.11	กิจกรรมย่อยปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อย.ถ 54 - 011 สายเลียบบคลองใหม่ ฝั่งเหนือ หมู่ที่ 6 ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,800 ตารางเมตร ตำบลคลองพระยาบันลือ อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระยะทาง 3.600 กิโลเมตร	องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระยาบันลือ	23,419,000	23,399,000.00	23,399,000.00	23,399,000.00	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	วงเงินในสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เงินเหลือจ่าย	หมายเหตุ
4.12	กิจกรรมย่อยปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัลท์คอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,250 ตารางเมตร ตำบลดอนลาน อำเภอฝักไห้ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระยะทาง 1.450 กิโลเมตร	องค์การบริหารส่วนตำบลดอนลาน	11,181,000	11,171,800.00	11,171,800.00	11,171,800.00	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
4.13	กิจกรรมย่อยซ่อตัดลักษณะ หัดศิลป์ แผ่นดินถิ่นลีก (เงินเหลือจ่าย)	สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา		2,000,000.00	1,990,000.00	1,988,333.32	11,666.68	11,666.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ เงินเหลือ 11,666.68
4.14	กิจกรรมย่อยของดีบ้านแพรก (เงินเหลือจ่าย)	อำเภอบ้านแพรก		3,000,000.00	2,980,000.00	2,980,000.00	20,000.00	20,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
4.15	กิจกรรมย่อยปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังวัดสำพะเนียง หมู่ที่ 6 ตำบลสำพะเนียง อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (เงินเหลือจ่าย)	องค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียง		2,664,900.00	2,220,000.00		2,664,900.00	444,900.00	เริ่ม 2 ก.ย. 68 สิ้นสุด 30 พ.ย. 68 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไชย โชติก่อสร้าง
4.16	กิจกรรมย่อยปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยกระทุ่ม หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านแพรก อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (เงินเหลือจ่าย)	องค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียง		2,516,300.00	2,098,000.00		2,516,300.00	418,300.00	เริ่ม 2 ก.ย. 68 สิ้นสุด 30 พ.ย. 68 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไชย โชติก่อสร้าง
4.17	พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเกาะลอย (วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร) หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (เงินเหลือจ่าย)	เทศบาลตำบลบางปะอิน		4,615,000.00	4,612,500.00		4,615,000.00	2,500.00	เริ่ม 26 ก.ย. 68 สิ้นสุด 24 พ.ย. 68 บริษัท อาณาจักร สห อินเตอร์ จำกัด

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	วงเงินในสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เงินเหลือจ่าย	หมายเหตุ
4.18	พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนตลาดล่างบ้านเลน หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (เงินเหลือจ่าย)	เทศบาลตำบลบางปะอิน		2,485,000.00	2,484,000.00		2,485,000.00	1,000.00	เริ่ม 26 ก.ย. 68 สิ้นสุด 24 พ.ย. 68 บริษัท อาณาจักร สหอินเตอร์ จำกัด
	ผลผลิต : โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการท่องเที่ยวและบริการ		27,000,000	26,473,665.00	26,473,665.00	26,473,664.50	0.50	0.50	
	ประเด็นการพัฒนาที่ 2 ยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอัจฉริยะคุณภาพสูง		27,000,000	26,473,665.00	26,473,665.00	26,473,664.50	0.50	0.50	
5	โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์มูลค่าสูงเพื่อรองรับคนทั้งมวลด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม		27,000,000	26,473,665.00	26,473,665.00	26,473,664.50	0.50	0.50	
	กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนารูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์		27,000,000	26,473,665.00	26,473,665.00	26,473,664.50	0.50	0.50	
5.1	กิจกรรมย่อยงานยอดเยี่ยมฟ้าอยุธยามรดกโลก	ที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	16,500,000	16,165,285.00	16,165,285.00	16,165,284.50	0.50	0.50	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	- ประดับไฟ	ที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	6,205,000	6,170,000.00	6,170,000.00	6,170,000.00	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	- แสดงแสง - เสียง	ที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	8,500,000	8,370,000.00	8,370,000.00	8,370,000.00	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	- ลานวัฒนธรรม	สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	870,000	701,285.00	701,285.00	701,284.50	0.50	0.50	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	- Ayutthaya Talent	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	205,000	204,000.00	204,000.00	204,000.00	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	- Miss Ayutthaya	สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	320,000	320,000.00	320,000.00	320,000.00	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	วงเงินในสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เงินเหลือจ่าย	หมายเหตุ
	- Ayutthaya music challenge	สำนักงานการ ท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา	200,000	200,000.00	200,000.00	200,000.00	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	- งานบวงสรวงบูรพกษัตริยาธิราช แห่งกรุงศรีอยุธยา และพิธี สักการะพระบรมสารีริกธาตุ	สำนักงาน วัฒนธรรมจังหวัด พระนครศรีอยุธยา	200,000	200,000.00	200,000.00	200,000.00	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
5.2	กิจกรรมย่อยมหกรรมอาหาร พื้นบ้าน สืบสานตำนานวิถีถิ่น อยุธยา	สำนักงาน วัฒนธรรมจังหวัด พระนครศรีอยุธยา	4,000,000	3,838,380.00	3,838,380.00	3,838,380.00	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
5.3	กิจกรรมย่อยงานเทศกาล เข้าพรรษา ประเพณีแห่เทียน พรรษาทางน้ำ	อำเภอเสนา	3,000,000	2,990,000.00	2,990,000.00	2,990,000.00	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
5.4	กิจกรรมย่อยยลเสน่ห์ชุมชนสืบ สานวัฒนธรรม และงานลอยกระทง	เทศบาลตำบลบาง ปะอิน	3,500,000	3,480,000.00	3,480,000.00	3,480,000.00	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	ประเด็นการพัฒนาที่ 3 สร้างฐานเศรษฐกิจมูลค่าสูงที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปัญญาอย่างสร้างสรรค์		9,718,600	8,967,085.00	7,725,650.00	8,666,450.00	300,635.00	11,735.00	
	ผลผลิต : โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านการค้า การลงทุน		301,000	301,000.00	-	301,000.00	-	-	
6	โครงการพัฒนาศักยภาพกำลังคนทุกกลุ่มทุกช่วงวัย เพื่อรองรับ ภาคเกษตร อุตสาหกรรม การค้า และ บริการ		301,000	301,000.00	-	301,000.00	-	-	
	กิจกรรมหลักยกระดับทักษะและศักยภาพ ผู้ประกอบการ และแรงงาน		301,000	301,000.00	-	301,000.00	-	-	
6.1	กิจกรรมย่อยยกระดับการพัฒนา ด้านอุตสาหกรรมและศักยภาพ แรงงาน	สถาบันพัฒนาฝีมือ แรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา	301,000	301,000.00		301,000.00	-		ดำเนินการแล้วเสร็จ
	ผลผลิต : โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการเกษตร		9,417,600	8,666,085.00	7,725,650.00	8,365,450.00	300,635.00	11,735.00	
7	โครงการยกระดับการผลิตเกษตรและอาหารแปรรูปที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม		5,917,600	5,643,500.00	4,714,800.00	5,354,600.00	288,900.00	-	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	วงเงินในสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เงินเหลือจ่าย	หมายเหตุ
	กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพผลิิตภาพการผลิตสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม การค้า และบริการอย่างสร้างสรรค์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม		1,217,600	1,217,600.00	288,900.00	928,700.00	288,900.00	-	
7.1	กิจกรรมย่อยสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้า โดยการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว	ศูนย์วิจัยข้าว พระนครศรีอยุธยา	1,217,600	1,217,600.00	288,900.00	928,700.00	288,900.00		ดำเนินการเอง ดำเนินการ ๕ ค. 67 - ก.ย. 68
	- ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		11,400	11,400.00		11,400.00	-		ดำเนินการแล้วเสร็จ
	- ค่าวัสดุฝึกอบรม		15,000	15,000.00		15,000.00	-		ดำเนินการแล้วเสร็จ
	- ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว		45,000	45,000.00		45,000.00	-		ดำเนินการแล้วเสร็จ
	- ค่าวัสดุสำนักงาน		30,000	30,000.00		30,000.00	-		ดำเนินการแล้วเสร็จ
	- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์		7,700	7,700.00		7,700.00	-		ดำเนินการแล้วเสร็จ
	- ค่าจ้างเหมาเตรียมแปลง ปลูก และดูแลรักษา		58,500	58,500.00		58,500.00	-		ดำเนินการแล้วเสร็จ
	- ค่าจ้างเก็บเกี่ยว นวดข้าว ลดความชื้น		9,000	9,000.00		9,000.00	-		ดำเนินการแล้วเสร็จ
	- ค่าจ้างวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพของข้าว		45,000	45,000.00		45,000.00	-		ดำเนินการแล้วเสร็จ
	- ค่าจ้างวิเคราะห์สมบัติทางเคมีของข้าว		45,000	45,000.00		45,000.00	-		
	- ค่าจ้างวิเคราะห์สมบัติโภชนศาสตร์ของข้าว		81,000	81,000.00		81,000.00	-		
	- ค่าจ้างเหมาเตรียมแปลง ปลูก		400,000	400,000.00	238,900.00	161,100.00	238,900.00		ขอเงิน 238,900 บาท
	- ค่าจ้างเก็บเกี่ยว นวดข้าว ลดความชื้น		50,000	50,000.00	50,000.00		50,000.00		ขอเงิน 50,000 บาท
	- ค่าจ้างเหมาพัฒนาผลิตภัณฑ์เส้นขนมจีนสำเร็จรูป		45,000	45,000.00		45,000.00	-		ดำเนินการแล้วเสร็จ
	- ค่าจ้างเหมาพัฒนาผลิตภัณฑ์เส้นก๋วยเตี๋ยวจากแป้งข้าว		45,000	45,000.00		45,000.00	-		
	- ค่าจ้างเหมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวฮาง		45,000	45,000.00		45,000.00	-		

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	วงเงินในสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เงินเหลือจ่าย	หมายเหตุ
	- ค่าจ้างเหมาพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าข้าวแปรรูป 3 สินค้า		60,000	60,000.00		60,000.00	-		
	- ค่าจ้างเหมาออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปฟางข้าว		170,000	170,000.00		170,000.00	-		ดำเนินการแล้วเสร็จ
	- ค่าจ้างเหมาตีเยื่อกระดาษ		55,000	55,000.00		55,000.00	-		ดำเนินการแล้วเสร็จ
	กิจกรรมหลักที่ 2 พัฒนามลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้มาตรฐาน และสร้างความแตกต่างด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม		4,700,000	4,425,900.00	4,425,900.00	4,425,900.00	-	-	
7.2	กิจกรรมย่อยพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการสุภูมิภาคอาเซียน ปี 2025 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	2,200,000	2,098,900.00	2,098,900.00	2,098,900.00	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
7.3	กิจกรรมย่อยพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	2,500,000	2,327,000.00	2,327,000.00	2,327,000.00	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
8	โครงการยกระดับการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานภาคเกษตร อุตสาหกรรม การค้าและบริการ		3,500,000	3,022,585.00	3,010,850.00	3,010,850.00	11,735.00	11,735.00	
	กิจกรรมหลักสร้างการรับรู้และส่งเสริมการตลาดสมัยใหม่ภาคเกษตร อุตสาหกรรม การค้า และบริการ		3,500,000	3,022,585.00	3,010,850.00	3,010,850.00	11,735.00	11,735.00	
8.1	กิจกรรมย่อยการจัดงานแสดงและจำหน่ายมหกรรมสินค้าเกษตรพระนครศรีอยุธยา	สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	3,500,000	3,022,585.00	3,010,850.00	3,010,850.00	11,735.00	11,735.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ เงินเหลือจ่ายปรับลดสัญญา
9	ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	9,000,000	9,000,000.00	291,800.00	7,547,068.20	1,452,931.80	-	