

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	วงเงินในสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เงินเหลือจ่าย	หมายเหตุ
	รวม		243,444,100.00	243,444,100.00	192,106,002.24	117,496,791.31	125,947,308.69	30,954,964.38	
	ผลผลิต : โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านสังคม		206,725,500.00	207,401,350.00	158,139,982.24	88,669,076.81	118,732,273.19	30,341,228.88	
	ประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ สู่เมืองแห่งความสุข		197,725,500.00	198,401,350.00	157,877,500.00	85,458,321.12	112,943,028.88	30,341,228.88	
1	โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้เมืองดำรงชีวิต อัจฉริยะ		49,800,000.00	45,416,000.00	34,055,000.00	2,917,250.00	42,498,750.00	11,253,100.00	
	กิจกรรมหลักเสริมสร้างความมั่นคงและปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน		49,800,000.00	45,416,000.00	34,055,000.00	2,917,250.00	42,498,750.00	11,253,100.00	
1.1	กิจกรรมย่อยก่อสร้างเขื่อนป้องกัน ตลิ่งริมแม่น้ำป่าสัก บริเวณหมู่ที่ 4 ตำบลวังแดง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ความยาว 70.00 เมตร	สำนักงานโยธาธิ การและผังเมือง จังหวัด พระนครศรีอยุธยา	8,400,000.00	8,292,100.00	7,839,000.00	1,175,850.00	7,116,250.00	453,100.00	เริ่มสัญญา 22 มี.ค. 68 สิ้นสุด 16 มี.ค. 69 บริษัท อาคารวิศวกรรม จำกัด
1.2	กิจกรรมย่อยก่อสร้างเขื่อนป้องกัน ตลิ่งริมคลองบางบาล บริเวณหมู่ที่ 7 ตำบลบ้านค้ำ อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ความยาว 130.00 เมตร	สำนักงานโยธาธิ การและผังเมือง จังหวัด พระนครศรีอยุธยา	15,600,000.00	15,326,000.00	15,326,000.00		15,326,000.00	-	เริ่มสัญญา 18 เม.ย. 68 สิ้นสุด 12 เม.ย. 69 บริษัท อาคารวิศวกรรม จำกัด
1.3	กิจกรรมย่อยก่อสร้างเขื่อนป้องกัน ตลิ่งริมแม่น้ำป่าสัก บริเวณหมู่ที่ 1 ตำบลสามไถ อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ความยาว 60.00 เมตร	สำนักงานโยธาธิ การและผังเมือง จังหวัด พระนครศรีอยุธยา	7,200,000.00	7,200,000.00			7,200,000.00	7,200,000.00	ยกเลิกกิจกรรม เนื่องจากไม่มีผู้เสนอ ราคา 2 ครั้ง
1.4	กิจกรรมย่อยก่อสร้างเขื่อนป้องกัน ตลิ่งริมแม่น้ำน้อย บริเวณหมู่ที่ 3 ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ความยาว 25.00 เมตร	สำนักงานโยธาธิ การและผังเมือง จังหวัด พระนครศรีอยุธยา	3,000,000.00	0.00			-		ยกเลิกกิจกรรม เนื่องจากไม่มีผู้เสนอ ราคา 2 ครั้ง มติ ก.บ.จ. 3/2568 โอนแล้ว

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	วงเงินในสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เงินเหลือจ่าย	หมายเหตุ
1.5	กิจกรรมย่อยก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน้อย บริเวณวัดบางยี่โท หมู่ที่ 1 ตำบลบางยี่โท อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ความยาว 100.00 เมตร	สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	12,000,000.00	10,890,000.00	10,890,000.00	1,633,500.00	9,256,500.00	-	เริ่มสัญญา 29 มี.ค. 68 สิ้นสุด 22 ม.ค. 69 บริษัท อาคารวิศวกรรม จำกัด
1.6	กิจกรรมย่อยก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำป่าสัก บริเวณหมู่ที่ 3 ตำบลวังแดง อำเภอกำแพงไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ความยาว 30.00 เมตร	สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	3,600,000.00	3,600,000.00			3,600,000.00	3,600,000.00	ยกเลิกกิจกรรม เนื่องจากไม่มีผู้เสนอ ราคา 2 ครั้ง
1.5	การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ 2568	ที่ทำการปกครอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา		107,900.00		107,900.00	-		ดำเนินการแล้วเสร็จ
2	โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน		19,000,000.00	19,000,000.00	-	-	19,000,000.00	19,000,000.00	
	กิจกรรมหลักส่งเสริมการจัดการพื้นที่สาธารณะ การจัดการขยะ และพื้นที่สีเขียว		19,000,000.00	19,000,000.00	-	-	19,000,000.00	19,000,000.00	
2.1	กิจกรรมย่อยปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณคลองมหาไชย ตำบลหัวรอ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ระยะที่ 1)	สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	19,000,000.00	19,000,000.00			19,000,000.00	19,000,000.00	ยกเลิกกิจกรรม เนื่องจากไม่มีผู้เสนอ ราคา 2 ครั้ง
3	โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงภูมิภาค		58,000,000.00	68,012,000.00	57,912,000.00	42,655,350.00	25,356,650.00	15,000.00	
	กิจกรรมหลักพัฒนาโลจิสติกส์เชื่อมโยงทั้งทางบก ทางราง ทางน้ำ		58,000,000.00	68,012,000.00	57,912,000.00	42,655,350.00	25,356,650.00	15,000.00	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	วงเงินในสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เงินเหลือจ่าย	หมายเหตุ
3.1	กิจกรรมย่อยบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ทางหลวงหมายเลข 3263 ตอน บางบาล - ฝักองดิน ระหว่าง กม. 7+900 - กม.9+800 (เป็นช่วง ๆ) ตำบล พระขาว อำเภอบางบาล จังหวัด พระนครศรีอยุธยา ระยะทาง 1.090 กิโลเมตร	แขวงทางหลวงอยุธยา	20,000,000.00	19,977,000.00	19,977,000.00	19,977,000.00	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
3.2	กิจกรรมย่อยบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ทางหลวงหมายเลข 3567 ตอน ทางเข้านครหลวง ตำบลปากจั่น ตำบลนครหลวง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระยะทาง 2.121 กิโลเมตร	แขวงทางหลวงอยุธยา	20,000,000.00	19,986,000.00	19,986,000.00	19,986,000.00	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
3.3	กิจกรรมปรับปรุงถนน สายบ้านสวนพริก - บ้านโพธิ์สามต้น (ตอนที่ 3) ตำบลสวนพริก อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระยะทาง 0.730 กิโลเมตร	แขวงทางหลวงชนบทพระนครศรีอยุธยา	18,000,000.00	17,949,000.00	17,949,000.00	2,692,350.00	15,256,650.00	-	เริ่มสัญญา 18 มี.ค. 68 สิ้นสุด 13 ต.ค. 68 บริษัท สหสมชัยธนาพร จำกัด
3.4	กิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ความสูง 20 เมตร ทางหลวงหมายเลข 309 ตอน บ้านสร้าง - ทางแยกต่างระดับอยุธยา ระหว่าง กม.9+920 - กม. 11+200 ตำบลสามเรือน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 17 ต้น (เงินเหลือจ่าย)	แขวงทางหลวงอยุธยา		10,100,000.00			10,100,000.00	15,000.00	อยู่ระหว่างเรียกผู้รับจ้างลงนาม บริษัท หาดใหญ่ รุ่งโรจน์ วิศวกรรม จำกัด (10,085,000)
4	โครงการแก้ไขปัญหา และสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา		70,925,500.00	65,973,350.00	65,910,500.00	39,885,721.12	26,087,628.88	73,128.88	
	กิจกรรมหลักแก้ไขปัญหา และสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา		70,925,500.00	65,973,350.00	65,910,500.00	39,885,721.12	26,087,628.88	73,128.88	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	วงเงินในสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เงินเหลือจ่าย	หมายเหตุ
4.1	กิจกรรมย่อนครน้อย 2460 อาร์ต แอนด์คัลเจอร์	อำเภอท่าเรือ	2,000,000.00	1,980,000.00	1,980,000.00	1,980,000.00	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
4.2	กิจกรรมย่อยมาเที่ยวเหนือสุด "มวกูฏอยุธยา"	อำเภอบ้านแพรก	3,800,000.00	3,780,000.00	3,780,000.00	3,780,000.00	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
4.3	กิจกรรมย่อยปรับปรุงถนน (ซอยเทศบาลเมืองบ้านกรด 20) หมู่ที่ 9 กว้าง 6.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,118 ตารางเมตร ตำบลบ้านกรด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระยะทาง 0.853 กิโลเมตร	เทศบาลเมืองบ้านกรด	11,217,000.00	11,115,000.00	11,115,000.00	6,669,000.00	4,446,000.00	-	เริ่มสัญญา 25 มี.ค. 68 สิ้นสุด 21 ส.ค. 68 บริษัท สองฝั่ง การเกษตร จำกัด
4.4	กิจกรรมย่อยปรับปรุงท่อเมนระบบประปา ตำบลบ้านแพรก และตำบลสำพะเนียง อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	เทศบาลตำบลบ้านแพรก	7,000,000.00	3,698,000.00	3,698,000.00		3,698,000.00	-	เริ่มสัญญา 26 เม.ย. 68 สิ้นสุด 22 ต.ค. 68 ห้างหุ้นส่วนจำกัด คช สิทธิ์ ก่อสร้าง
4.5	กิจกรรมย่อยปรับปรุงระบบน้ำบาดาล ตำบลบ้านแพรก และตำบลสำพะเนียง อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	เทศบาลตำบลบ้านแพรก	2,000,000.00	1,943,650.00	1,890,000.00	1,890,000.00	53,650.00	53,650.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
4.6	กิจกรรมย่อยขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมถังประปาและเดินท่อเมนประปา หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านแพรก อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	องค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียง	1,380,500.00	1,089,000.00	1,089,000.00	1,078,721.12	10,278.88	10,278.88	ดำเนินการแล้วเสร็จ ปรับลดสัญญา 10,278.88 บาท
4.7	กิจกรรมย่อยขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมถังประปาและเดินท่อเมนประปา หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	องค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียง	1,380,500.00	1,089,000.00	1,089,000.00	1,089,000.00	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	วงเงินในสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เงินเหลือจ่าย	หมายเหตุ
4.8	กิจกรรมย่อยก่อสร้างห้องสูงระบบประปาหมู่บ้านทรงแชมเปญ หมู่ที่ 5 บ้านสองห้อง ตำบลสองห้อง อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย	620,000.00	440,000.00	440,000.00		440,000.00	-	เริ่มสัญญา 21 มี.ค. 68 สิ้นสุด 19 พ.ค. 68 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปุณยธร อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
4.9	กิจกรรมย่อยปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 ผิวจราชกรกว้าง 6.00 เมตร ฝุตบาทกว้าง 1.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,400 ตารางเมตร ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระยะทาง 0.900 กิโลเมตร	เทศบาลตำบลบางปะอิน	4,500,000.00	4,320,000.00	4,320,000.00		4,320,000.00	-	เริ่มสัญญา 1 มี.ค. 68 สิ้นสุด 28 มิ.ย. 68 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีอยุธยาการโยธา
4.10	กิจกรรมย่อยปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายอย.ถ.9-0003 บ้านตลาดเกรียบใต้-บ้านตลาดเกรียบเหนือ) ช่วงหมู่ที่ 5 - หมู่ที่ 6 ตำบลตลาดเกรียบ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ช่วงที่ 1 กว้าง 7.50 - 11.00 เมตร ยาว 162.00 เมตร พื้นที่ไม่้อยกว่า 1,326.75 ตารางเมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 3.50 - 4.00 เมตร ยาว 382.00 เมตร พื้นที่ไม่้อยกว่า 1,599.00 ตารางเมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร	เทศบาลตำบลตลาดเกรียบ	2,427,500.00	1,938,700.00	1,938,700.00		1,938,700.00	-	เริ่มสัญญา 25 ก.พ. 68 สิ้นสุด 25 พ.ค. 68 บริษัท เอส ที รุ่งเรือง จำกัด จะแล้วเสร็จ มิ.ย. 68

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	วงเงินในสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เงินเหลือจ่าย	หมายเหตุ
4.11	กิจกรรมย่อยปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อย.ถ 54 - 011 สายเลียบบคลองใหม่ ฝั่งเหนือ หมู่ที่ 6 ฝิวจราชกรว้าง 3.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,800 ตารางเมตร ตำบลคลองพระยาบันลือ อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระยะทาง 3.600 กิโลเมตร	องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระยาบันลือ	23,419,000.00	23,399,000.00	23,399,000.00	23,399,000.00	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
4.12	กิจกรรมย่อยปรับปรุงฝิวจราชกรว้างแอสฟัลต์คอนกรีต ฝิวจราชกรว้าง 5.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,250 ตารางเมตร ตำบลดอนลาน อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระยะทาง 1.450 กิโลเมตร	องค์การบริหารส่วนตำบลดอนลาน	11,181,000.00	11,181,000.00	11,171,800.00		11,181,000.00	9,200.00	เริ่มสัญญา 3 พ.ค. 68 สิ้นสุด 30 ส.ค. 68 กิจการร่วมค้า พีเคที
	ผลผลิต : โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการท่องเที่ยวและบริการ		27,000,000.00	26,539,270.00	26,529,270.00	23,483,664.50	3,055,605.50	65,605.50	
	ประเด็นการพัฒนาที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวอัจฉริยะคุณภาพสูง		27,000,000.00	26,539,270.00	26,529,270.00	23,483,664.50	3,055,605.50	65,605.50	
5	โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์มูลค่าสูงเพื่อรองรับคนทั้งมวลด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม		27,000,000.00	26,539,270.00	26,529,270.00	23,483,664.50	3,055,605.50	65,605.50	
	กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนารูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์		27,000,000.00	26,539,270.00	26,529,270.00	23,483,664.50	3,055,605.50	65,605.50	
5.1	กิจกรรมย่อยงานยอยศยิงฟ้าอยุธยามรดกโลก	ที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	16,500,000.00	16,220,890.00	16,220,890.00	16,165,284.50	55,605.50	55,605.50	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	- ประดับไฟ	ที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	6,205,000.00	6,170,000.00	6,170,000.00	6,170,000.00	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	วงเงินในสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เงินเหลือจ่าย	หมายเหตุ
	- แสดงแสง - เสียง	ที่ทำการปกครอง จังหวัด พระนครศรีอยุธยา	8,500,000.00	8,370,000.00	8,370,000.00	8,370,000.00	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	- ลานวัฒนธรรม	สำนักงาน วัฒนธรรมจังหวัด พระนครศรีอยุธยา	870,000.00	756,890.00	756,890.00	701,284.50	55,605.50	55,605.50	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	- Ayutthaya Talent	สำนักงานส่งเสริม การปกครอง ท้องถิ่นจังหวัด พระนครศรีอยุธยา	205,000.00	204,000.00	204,000.00	204,000.00	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	- Miss Ayutthaya	สำนักงานจังหวัด พระนครศรีอยุธยา	320,000.00	320,000.00	320,000.00	320,000.00	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	- Ayutthaya music challenge	สำนักงานการ ท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	- งานบวงสรวงบูรพกษัตริยาธิราช แห่งกรุงศรีอยุธยา และพิธีสักการะ พระบรมสารีริกธาตุ	สำนักงาน วัฒนธรรมจังหวัด พระนครศรีอยุธยา	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
5.2	กิจกรรมย่อยมหกรรมอาหารพื้นบ้าน สืบสานตำนานวิถีถิ่นอยุธยา	สำนักงาน วัฒนธรรมจังหวัด พระนครศรีอยุธยา	4,000,000.00	3,838,380.00	3,838,380.00	3,838,380.00	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
5.3	กิจกรรมย่อยงานเทศกาล เข้าพรรษา ประเพณีแห่เทียน พรรษาทางน้ำ	อำเภอเสนา	3,000,000.00	3,000,000.00	2,990,000.00		3,000,000.00	10,000.00	บริษัท เวิร์ค ครีเอท มีเดีย จำกัด กำหนดจัดงาน 9 - 13 ก.ค. 68
5.4	กิจกรรมย่อยยลเสน่ห์ชุมชนสืบสาน วัฒนธรรม และงานลอยกระทง	เทศบาลตำบลบาง ปะอิน	3,500,000.00	3,480,000.00	3,480,000.00	3,480,000.00	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	ประเด็นการพัฒนาที่ 3 สร้างฐานเศรษฐกิจมูลค่าสูง ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปัญญาอย่างสร้างสรรค์		9,718,600.00	9,503,480.00	7,436,750.00	5,344,050.00	4,159,430.00	548,130.00	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	วงเงินในสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เงินเหลือจ่าย	หมายเหตุ
	ผลผลิต : โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านการค้าการลงทุน		301,000.00	301,000.00	-	166,800.00	134,200.00	-	
6	โครงการพัฒนาศักยภาพกำลังคนทุกกลุ่มทุกช่วงวัยเพื่อรองรับ ภาคเกษตร อุตสาหกรรม การค้า และบริการ		301,000.00	301,000.00	-	166,800.00	134,200.00	-	
	กิจกรรมหลักยกระดับทักษะและศักยภาพผู้ประกอบการ และแรงงาน		301,000.00	301,000.00	-	166,800.00	134,200.00	-	
6.1	กิจกรรมย่อยยกระดับการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมและศักยภาพแรงงาน	สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา	301,000.00	301,000.00		166,800.00	134,200.00		ดำเนินการเอง อบรม ก.ค. 68
	ผลผลิต : โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการเกษตร		9,417,600.00	9,202,480.00	7,436,750.00	5,177,250.00	4,025,230.00	548,130.00	
7	โครงการยกระดับการผลิตเกษตรและอาหารแปรรูปที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม		5,917,600.00	5,816,500.00	4,425,900.00	2,166,400.00	3,650,100.00	173,000.00	
	กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตการผลิตสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม การค้า และบริการอย่างสร้างสรรค์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม		1,217,600.00	1,217,600.00	-	67,500.00	1,150,100.00	-	
7.1	กิจกรรมย่อยสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าโดยการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว	ศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา	1,217,600.00	1,217,600.00		67,500.00	1,150,100.00		ดำเนินการเอง ดำเนินการ ๕.ค. 67 - ๕.ค. 68
	กิจกรรมหลักที่ 2 พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้มาตรฐาน และสร้างความแตกต่างด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม		4,700,000.00	4,598,900.00	4,425,900.00	2,098,900.00	2,500,000.00	173,000.00	
7.2	กิจกรรมย่อยพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการสู่ภูมิภาคอาเซียน ปี 2025 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	2,200,000.00	2,098,900.00	2,098,900.00	2,098,900.00	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
7.3	กิจกรรมย่อยพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	2,500,000.00	2,500,000.00	2,327,000.00		2,500,000.00	173,000.00	เริ่มสัญญา 16 พ.ค. 68 สิ้นสุด 13 ส.ค. 68 บริษัท เอ็กซ์พีเรียนซ์ อีเวนท์ จัดงาน 4 ก.ค. 68 อยุธยาซีดีพาร์ค

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	วงเงินในสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เงินเหลือจ่าย	หมายเหตุ
8	โครงการยกระดับการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานภาคเกษตร อุตสาหกรรม การค้าและ		3,500,000.00	3,385,980.00	3,010,850.00	3,010,850.00	375,130.00	375,130.00	
	กิจกรรมหลักสร้างการรับรู้และส่งเสริมการตลาดสมัยใหม่ภาคเกษตร อุตสาหกรรม การค้า และบริการ		3,500,000.00	3,385,980.00	3,010,850.00	3,010,850.00	375,130.00	375,130.00	
8.1	กิจกรรมย่อยการจัดงานแสดงและจำหน่ายมหกรรมสินค้าเกษตรพระนครศรีอยุธยา	สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	3,500,000.00	3,385,980.00	3,010,850.00	3,010,850.00	375,130.00	375,130.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ เงินเหลือจ่ายปรับลดสัญญา
9	ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	9,000,000.00	9,000,000.00	262,482.24	3,210,755.69	5,789,244.31	-	