

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	วงเงินในสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เงินเหลือจ่าย	หมายเหตุ
	รวม		256,835,800	256,835,800.00	212,908,453.58	110,074,751.17	146,761,048.83	83,806.00	
	ผลผลิต : โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านสังคม		226,070,800	223,679,495.00	184,334,954.58	82,042,252.17	141,637,242.83	-	
	ประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่สู่เมืองแห่งความสุข		217,070,800	214,679,495.00	184,084,495.00	78,801,800.00	135,877,695.00	-	
1	โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตสู่เมืองดำรงชีวิต		163,759,800	161,396,695.00	130,801,695.00	78,801,800.00	82,594,895.00	-	
	กิจกรรมหลักปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต		163,759,800	161,396,695.00	130,801,695.00	78,801,800.00	82,594,895.00	-	-
1.1	กิจกรรมย่อยติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 90 วัตต์ รหัสสายทาง อย.ถ. 49-001 หมู่ที่ 7 ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 71 ชุด	องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเรียน	6,278,000	5,887,320.00	5,887,320.00	5,887,320.00	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
1.2	กิจกรรมย่อยติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 90 วัตต์ รหัสสายทาง อย.ถ. 49-023 หมู่ที่ 1,3 ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 26 ชุด	องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเรียน	2,299,000	2,155,920.00	2,155,920.00	2,155,920.00	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
1.3	กิจกรรมย่อยติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 90 วัตต์ รหัสสายทาง อย.ถ. 49-003 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านรุน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 18 ชุด	องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเรียน	1,591,000	1,492,560.00	1,492,560.00	1,492,560.00	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
1.4	กิจกรรมย่อยติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 90 วัตต์ รหัสสายทาง อย.ถ. 49-024 หมู่ที่ 1,2 ตำบลบ้านรุน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 33 ชุด	องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเรียน	2,918,000	2,736,360.00	2,736,360.00	2,736,360.00	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	วงเงินในสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เงินเหลือจ่าย	หมายเหตุ
1.5	กิจกรรมย่อยติดตั้งชุดเสาไฟถนน โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 90 วัตต์ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านรุน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 27 ชุด	องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเรียน	2,387,000	2,238,840.00	2,238,840.00	2,238,840.00	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
1.6	กิจกรรมย่อยติดตั้งชุดเสาไฟถนน โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 30 วัตต์ หมู่ที่ 1 - 13 ตำบลคลองตะเคียน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 172 ชุด	องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเคียน	11,000,000	10,998,000.00	10,998,000.00	10,998,000.00	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
1.7	กิจกรรมย่อยติดตั้งชุดเสาไฟถนน โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 30 วัตต์ ถนน อย.ถ 54-012 ถนน อย.ถ 54-008 และถนนสายเลียบคลองชลประทานสายสี่ ตำบลคลองพระยาบันลือ อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 240 ชุด	องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระยาบันลือ	15,360,000	15,345,000.00	15,345,000.00	15,345,000.00	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
1.8	กิจกรรมย่อยติดตั้งชุดเสาไฟถนน โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 30 วัตต์ หมู่ที่ 1 - 6 ตำบลดอนลาน อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 240 ชุด	องค์การบริหารส่วนตำบลดอนลาน	15,360,000	15,357,000.00	15,357,000.00	15,357,000.00	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
1.9	กิจกรรมย่อยติดตั้งชุดเสาไฟถนน โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 30 วัตต์ รหัสสายทาง อย.ถ 136-01 ตำบลวัดยม อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 185 ชุด	องค์การบริหารส่วนตำบลวัดยม	11,840,000	1,767,000.00			1,767,000.00		ยกเลิกโครงการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	วงเงินในสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เงินเหลือจ่าย	หมายเหตุ
1.10	กิจกรรมย่อยปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง อย.ถ.54-007 ถนนเลียบบคลองหมอนหนึ่งตะวันตก หมู่ที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 700 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 2,800 ตารางเมตร พร้อมเชื่อมกันดินกว้าง 2.00 เมตร ยาว 700 เมตร ตำบลคลองพระยาบันลือ อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระยาบันลือ	9,800,000	9,782,000.00	9,782,000.00		9,782,000.00	-	เริ่ม 20 มี.ค. 69 สิ้นสุด 15 ก.ย. 69 หางหุ้นส่วนจำกัด เคทีพี มอเตอร์
1.11	กิจกรรมย่อยปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง อย.ถ.54-007 หมู่ที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 864 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 3,456 ตารางเมตร และเชื่อมกันดินกว้าง 2.00 เมตร ยาว 864 เมตร พร้อมติดตั้งเสาไฟถนน โคมเสาแบบพับได้ โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 30 วัตต์ ตำบลคลองพระยาบันลือ อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 30 ชุด	องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระยาบันลือ	15,000,000	14,984,000.00	14,984,000.00		14,984,000.00	-	เริ่ม 27 มี.ค. 69 สิ้นสุด 22 ก.ย. 69 หางหุ้นส่วนจำกัด เคทีพี มอเตอร์

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	วงเงินในสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เงินเหลือจ่าย	หมายเหตุ
1.12	กิจกรรมย่อยซ่อมแซมถนนผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 ตำบลลำตะเคียน ถึงสะพาน ค.ส.ล. หมู่ที่ 2 ตำบลลำตะเคียน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 3,500 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 14,000 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งเสาไฟถนน โคมเสาแบบพับได้ โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 30 วัตต์ ตำบลลำตะเคียน อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 101 ชุด	องค์การบริหารส่วนตำบลดอนลาน	14,546,000	14,532,800.00	14,532,800.00		14,532,800.00	-	เริ่ม 16 ธ.ค. 68 สิ้นสุด 14 พ.ค. 69 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคทีพีมอเตอร์ ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างแก้ไขเอกสาร เบิกจ่าย
1.13	กิจกรรมย่อยซ่อมแซมถนนผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต เริ่มจากสามแยกหมอนทอง ถึง หมู่ที่ 4 ตำบลลำตะเคียน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,200 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 8,800 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งเสาไฟถนน โคมเสาแบบพับได้ โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ ตำบลลำตะเคียน อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 54 ชุด	องค์การบริหารส่วนตำบลดอนลาน	9,870,000	9,857,800.00	9,857,800.00		9,857,800.00	-	เริ่ม 16 ธ.ค. 68 สิ้นสุด 14 เม.ย. 69 บริษัท พีเคเอ็ม พัฒนา ๑๙ จำกัด ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างแก้ไขเอกสาร เบิกจ่าย
1.14	กิจกรรมย่อยปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และถนนหินคลุกเป็นถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านลำวังชัน หมู่ที่ 8 ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 822 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 2,877 ตารางเมตร ตำบลปลายกลัด อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	องค์การบริหารส่วนตำบลปลายกลัด	9,996,000	9,987,800.00	9,987,800.00	9,987,800.00	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	วงเงินในสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เงินเหลือจ่าย	หมายเหตุ
1.15	กิจกรรมย่อยปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ ดิ๊คคอนกรีต สายปลายกลัด - บางซ้าย หมู่ที่ 7 ตำบลปลายกลัด เชื่อมต่อหมู่ที่ 8 ตำบลเตาเล่า ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร ยาว 1,455 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 11,640 ตารางเมตร อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	องค์การบริหารส่วนตำบลปลายกลัด	9,996,000	9,988,000.00	9,988,000.00	9,988,000.00	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
1.16	กิจกรรมย่อยก่อสร้างหอดังประปา (ถังแชมเปญ) พร้อมชุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 8 ตำบลปากท่า อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	องค์การบริหารส่วนตำบลปากท่า	1,291,000	823,000.00	823,000.00	823,000.00	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
1.17	กิจกรรมย่อยก่อสร้างหอดังประปา (ถังแชมเปญ) พร้อมชุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 7 ตำบลปากท่า อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	องค์การบริหารส่วนตำบลปากท่า	1,291,000	820,000.00	820,000.00	820,000.00	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
1.18	กิจกรรมย่อยปรับปรุงถนนลูกรัง เป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์ดิ๊คคอนกรีต หมู่ที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,070 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 8,280 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟถนน โคมเสาพับได้ โคมไฟแอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 30 วัตต์ ตำบลวัดยม อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 73 ชุด	องค์การบริหารส่วนตำบลวัดยม	19,727,000	19,727,000.00			19,727,000.00		ราคากลาง 1 - 6 พ.ค. 69 เชิญชวน 11 พ.ค. - 1 มิ.ย. 69 ยื่นราคา 2 มิ.ย. 69 ผู้ชนะ 22 - 30 มิ.ย. 69

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	วงเงินในสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เงินเหลือจ่าย	หมายเหตุ
1.19	กิจกรรมย่อยปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบบคลองเปรมประชากรฝั่งตะวันออก หมู่ที่ 10 ผิวจราจรกว้าง 4.00 - 6.00 เมตร ยาว 388 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 2,078 ตารางเมตร ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	เทศบาลตำบลเชียงรากน้อย	1,767,100	1,617,000.00	1,617,000.00		1,617,000.00	-	เริ่ม 31 ม.ค. 69 สิ้นสุด 26 มิ.ย. 69 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นวลจันทร์เคหะกิจ ๑๙๖๗ ผลงานร้อยละ 80
1.20	กิจกรรมย่อยซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณชุมชนบ้านลานเท (ซอยศาลเจ้า) หมู่ที่ 3 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 362 ท่อน และบ่อพักคอนกรีตตำบลบ้านสร้าง อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	เทศบาลเมืองบ้านสร้าง	1,442,700	1,226,295.00	1,226,295.00		1,226,295.00	-	เริ่ม 4 เม.ย. 69 สิ้นสุด 1 ส.ค. 69 บริษัท อยุธา วิศวกรรมโยธา ก่อสร้าง จำกัด ผลงานร้อยละ 70
1.21	กิจกรรมย่อยซ่อมแซมถนนผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 850 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 3,400 ตารางเมตร ตำบลดอนลาน อำเภอดักไห้ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (เงินเหลือจ่าย)	องค์การบริหารส่วนตำบลดอนลาน		2,262,000.00			2,262,000.00		จัดทำราคากลางแล้วเสร็จ 19 มิ.ย. 69
1.22	กิจกรรมย่อยซ่อมแซมถนนผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 ตำบลดอนลาน ถึง หมู่ที่ 6 ตำบลดอนลาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,700 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 10,800 ตารางเมตร ตำบลดอนลาน อำเภอดักไห้ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (เงินเหลือจ่าย)	องค์การบริหารส่วนตำบลดอนลาน		6,839,000.00			6,839,000.00		จัดทำราคากลางแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างขึ้นราคากลาง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	วงเงินในสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เงินเหลือจ่าย	หมายเหตุ
1.23	ชดเชยเงินตกหักก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณหมู่ที่ 1 ตำบลวัดยม อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา		972,000.00	972,000.00	972,000.00	-		ดำเนินการแล้วเสร็จ
2	โครงการแก้ไขปัญหา และสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา		53,311,000	53,282,800.00	53,282,800.00	-	53,282,800.00	-	
	กิจกรรมหลักแก้ไขปัญหา และสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา		53,311,000	53,282,800.00	53,282,800.00	-	53,282,800.00	-	
2.1	กิจกรรมย่อยปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง อย.ถ.54-010 สายเสียบคลอง สปก.ชุ่ม หมู่ที่ 4,5,7 ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,064 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 12,384 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งเสาไฟถนน โคมเสาแบบพับได้ โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 30 วัตต์ ตำบลคลองพระยาบันลือ อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 68 ชุด	องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระยาบันลือ	23,283,000	23,268,000.00	23,268,000.00		23,268,000.00	-	เริ่ม 11 มี.ค. 69 สิ้นสุด 7 ส.ค. 69 หางหุ้นส่วนจำกัด เคทีพี มอเตอร์
2.2	กิจกรรมย่อยซ่อมแซมถนนผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 ตำบลดอนลาน ถึงหมู่ที่ 3 ตำบลลำตะเคียน ผิวจราจรกว้าง 4.00 - 5.00 เมตร ยาว 5,500 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 26,000 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งเสาไฟถนน โคมเสาแบบพับได้ โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 30 วัตต์ อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 178 ชุด	องค์การบริหารส่วนตำบลดอนลาน	30,028,000	30,014,800.00	30,014,800.00		30,014,800.00	-	เริ่ม 16 ธ.ค. 68 สิ้นสุด 13 มิ.ย. 69 หางหุ้นส่วนจำกัด เคทีพี มอเตอร์ ขยายสัญญา 1 เดือน
	ผลผลิต : โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ		25,500,000	27,961,805.00	23,378,999.00	22,837,999.00	5,123,806.00	83,806.00	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	วงเงินในสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เงินเหลือจ่าย	หมายเหตุ
	ประเด็นการพัฒนาที่ 2 ยุกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอัจฉริยะคุณภาพสูง		25,500,000	27,961,805.00	23,378,999.00	22,837,999.00	5,123,806.00	83,806.00	
1	โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์มูลค่าสูงเพื่อรองรับคนทั้งมวลด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม		25,500,000	27,961,805.00	23,378,999.00	22,837,999.00	5,123,806.00	83,806.00	
	กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนารูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์		25,500,000	27,961,805.00	23,378,999.00	22,837,999.00	5,123,806.00	83,806.00	
1.1	กิจกรรมย่อยยอยศยิ่งฟ้าอยุธยา มรดกโลก		16,500,000	16,500,000.00	16,428,999.00	15,887,999.00	612,001.00	72,001.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ คงเหลือเบิกอีก 540,000 บาท
	- ประดับไฟ	ที่ทำการปกครอง จังหวัด พระนครศรีอยุธยา	5,000,000	5,000,000.00	4,985,000.00	4,985,000.00	15,000.00	15,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	- แสงส่อง - สี	ที่ทำการปกครอง จังหวัด พระนครศรีอยุธยา	8,500,000	8,500,000.00	8,445,000.00	8,445,000.00	55,000.00	55,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	- ลานวัฒนธรรม	สำนักงาน วัฒนธรรมจังหวัด พระนครศรีอยุธยา	920,000	920,000.00	918,999.00	918,999.00	1,001.00	1,001.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	- งานบวงสรวงบูรพกษัตริย์ราช แห่งกรุงศรีอยุธยา และพิธีสักการะ พระบรมสารีริกธาตุ	สำนักงาน วัฒนธรรมจังหวัด พระนครศรีอยุธยา	200,000	200,000.00	200,000.00	200,000.00	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	- Ayutthaya Talent	สำนักงานส่งเสริม การปกครอง ท้องถิ่นจังหวัด พระนครศรีอยุธยา	200,000	200,000.00	200,000.00	199,000.00	1,000.00	1,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	- Miss Ayutthya	สำนักงานจังหวัด พระนครศรีอยุธยา	320,000	320,000.00	320,000.00	320,000.00	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	- Ayutthaya music challenge	สำนักงานการ ท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา	200,000	200,000.00	200,000.00	200,000.00	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	- ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย	สำนักงานการ ท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา	50,000	50,000.00	50,000.00	50,000.00	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	วงเงินในสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เงินเหลือจ่าย	หมายเหตุ
	- งานหนูน้อยกรุงเก่า	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	130,000	130,000.00	130,000.00	130,000.00	-		ดำเนินการแล้วเสร็จ
	- การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งเยาวชนคนเก่ง	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	160,000	160,000.00	160,000.00		160,000.00		อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารเบิกจ่าย
	- การประกวดร้องเพลงก้านั้นผู้ใหญ่บ้าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	อำเภอบางปะอิน	380,000	380,000.00	380,000.00		380,000.00		อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารเบิกจ่าย
	- งานนิทรรศการวันวัฒนธรรมสวนราชการ/รัฐวิสาหกิจ	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	250,000	250,000.00	250,000.00	250,000.00	-		ดำเนินการแล้วเสร็จ
	- งานนิทรรศการประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา	มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	190,000	190,000.00	190,000.00	190,000.00	-		ดำเนินการแล้วเสร็จ
1.2	กิจกรรมย่อยเทศกาลอาหารสตรีทฟู้ท	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา/อำเภอวังน้อย	3,500,000	3,480,000.00	3,480,000.00	3,480,000.00	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
1.3	กิจกรรมย่อยนครน้อย 2460 อาร์ต แอนด์คัลเจอร์	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา/อำเภอท่าเรือ	2,000,000	2,000,000.00			2,000,000.00		อนุมัติโครงการแล้วกำหนดจัดงาน ก.ค. 69
1.4	กิจกรรมย่อยวัฒนธรรมแห่งสายน้ำสืบสานประเพณี วิถีบางปะอิน	สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา/อำเภอบางปะอิน/เทศบาลตำบลบางปะอิน	3,500,000	3,481,805.00	3,470,000.00	3,470,000.00	11,805.00	11,805.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	วงเงินในสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เงินเหลือจ่าย	หมายเหตุ
1.5	กิจกรรมย่อยงานเทศกาลเข้าพรรษา ประเพณีแห่เทียนพรรษาทางน้ำ (เงินเหลือจ่าย)	อำเภอเสนา		2,500,000.00			2,500,000.00		เชิญชวน 8 -14 มิ.ย. 69 ยื่นราคา 15 มิ.ย. 69 ผู้ชนะ 23 มิ.ย. 69 กำหนดจัดงานปลายเดือน ก.ค. 69
	ประเด็นการพัฒนาที่ 3 สร้างฐานเศรษฐกิจมูลค่าสูงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปัญญาอย่างสร้างสรรค์		5,265,000	5,194,500.00	5,194,500.00	5,194,500.00	-	-	
	ผลผลิต : โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาคการเกษตร		5,265,000	5,194,500.00	5,194,500.00	5,194,500.00	-	-	
4	โครงการยกระดับการผลิตเกษตรและอาหารแปรรูปที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม		1,765,000	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	-	-	
	กิจกรรมหลักพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้มาตรฐาน และสร้างความแตกต่างด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม		1,765,000	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	-	-	
4.1	กิจกรรมย่อยพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการสู่ภูมิภาคอาเซียน ปี 2026 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	1,765,000	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
4	โครงการยกระดับการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานภาคการเกษตร อุตสาหกรรม การค้า และ		3,500,000	3,494,500.00	3,494,500.00	3,494,500.00	-	-	
	กิจกรรมหลักสร้างการรับรู้และส่งเสริมการตลาดสมัยใหม่ภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม การค้า และบริการ		3,500,000	3,494,500.00	3,494,500.00	3,494,500.00	-	-	
4.1	กิจกรรมย่อยการจัดงานแสดงและจำหน่ายหกรมสินค้าเกษตร พระนครศรีอยุธยา	สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	3,500,000	3,494,500.00	3,494,500.00	3,494,500.00	-		ดำเนินการแล้วเสร็จ
5	ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	9,000,000	9,000,000.00	250,459.58	3,240,452.17	5,759,547.83		ดำเนินการเอง